

高雄市政府警察局鼓山分局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
前瞻基礎建設計畫-鼓山分局重建工程	483,468,000	483,468,000	17,316,209	0	17,316,209	17,316,209	100.00%		本分局重建建築工程108年7月30日決標，108年9月30日開工。另機電工程於108年10月3日決標。	本分局重建建築工程施工費決標金額328,380千元。經第4次變更設計決標金額333,959千元。另機電工程施工費決標金額99,456千元，經第2次變更設計決標金額110,830千元。	100%	100%