

序號	進度	建築物編號	名稱	預計完成年度 (期程)	經費預算編列		最新辦理情形 (請以紅字更新為最新進度)	地震防災 緊急應變計畫	
					經費來源	預算編列金額		已訂定	已公告
54	待補強	8300002564	高雄市立圖書館曹公分館	115年	教育部前瞻計畫補助 - 四階	13,192,942	工程預定進度68.50%・實際進度68.66%。 115年1月26日開工・目前施工中・預計115年6月24日竣工。	V	V
55	待補強	8510000079	高雄市茂林區立圖書館		尚未取得經費		依據教育部115年1月7日臺教社(四)字第1140139243號函及115年6月10日高市文發字第11531281100號函示：115年6月4日「建築物實施耐震能力評估及補強方案」第一次進度檢討會議主席裁示，本所於115年7月7日高市茂區圖字第11530805600號電子文函-檢送本區115年度教育部補助公共圖書館耐震能力改善計畫書及耐震降評工作報告書乙案，鑒於本所經費財源拮据，本案提報計畫需求經費亟待爭取上級補助改善(申請補助經費932萬8710元 自、籌款164萬6243元，總計1097萬4953元)。	預計7月底完成	