

高雄市政府工務局 114 年度施政績效成果報告

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
壹、工程企劃業務管理及策略規劃 一、工程業務督導管理	- 督導及監辦公共工程，提高工程品質，依採購法第 12 條及 13 條規定，落實工程採購監辦作業，並依採購法第 70 條制定工程三級品保制度，由工程督導小組定期抽查督導工程計 30 件，以提升工程品質；另辦理本府工程查核 15 件。 - 建立防、救災機制，編印「高雄市政府工務局緊急應變手冊」，內容包括緊急應變 SOP 及緊急聯繫通訊錄與救災能量，作為災害發生期間行動準則，並定期更新、修正。 - 執行本府一級機關辦理工程、勞務、財物採購報上級機關（本府）核准之幕僚業務，由工務局為窗口，依採購法規定，辦理本府一級機關欲報上級機關核准事項（除監辦外），並以教育訓練及採購案件實地稽核方式，提升各機關、學校採購效率，防止採購弊端。 - 執行高雄市政府採購稽核小組日常行政及稽核監督業務，114 年預定稽核 410 件，共稽核 411 件，達成率 100%，自 88 年成立迄今總稽核量達 7,340 件。 - 發揮「高雄市政府採購申訴審議委員會」功能，114 年共接獲廠商申訴案件 9 件、調解案件 16 件，總計收件數 25 件；申訴案件已結 6 件、調解案件已結 13 件，總結案件數 19 件。 - 中央補助計畫：擔任行政院永續提升人行安全計畫的市府窗口，協助本府相關單位爭取預算，自 113 年起至 114 年 12 月 31 日止，已爭取核定 155 案，補助金額 19.04 億元。 - 各項公共工程材料試驗： 114 年度辦理 4 大類 50 項工程材料試驗 1 萬 6,623 件，執行樣品數 4 萬 7,663 個試樣，規費收入全年約 7,441 萬元，試驗費支出約 4,992 萬元，增加市庫收入約 2,449 萬元。 114 年度委託 TAF 實驗室共計 8 家，共辦理 10 次稽核，以督導實驗室發揮精確及專業服務水準。 114 年度辦理「工程材料試（檢）驗對公共工程之影響研習班」1 場次，安排工程相關人員參訓，並聘請具有工程知識之專家學者雙向交流，提升專業技能。 - 本市地方級及國家級濕地： - 永安濕地、烏松濕地、援中港濕地「保育利用計畫」109~110 年度完成公告，半屏湖濕地及林園人工濕地「保育利用計畫」於 111 年 3 月 9 日完成公告，大樹人工濕地「保育利用計

重要施政項目	執行成果與效益
二、工程企劃策略規劃 (一)台鐵捷運化-高雄市鐵路地下化計畫 貳、建築管理 一、高雄厝計畫	畫」於113年10月15日完成公告。 (2)內政部國家公園署 114 年 11 月 19 日表揚「112 年度及 113 年度國際級及國家級重要濕地經營管理」評鑑結果，工務局共獲獎 2 項： a. 112 年度補助案：甲等 1 案（洲仔濕地）。 b. 113 年度補助案：甲等 1 案（洲仔濕地）。 (3) 114 年本府提報 8 案濕地保育利用計畫，獲中央核定總經費為 589.3 萬元(中央核定補助 430 萬元(73%)，地方配合款 159.3 萬元(27%)。 9. 辦理本市 114 年土壤液化潛勢調查工作，完成 45 孔土壤鑽探調查、埋設水位觀測井 45 處及土壤試驗，及所有鑽孔液化分析及液化潛勢圖資繪製，並完成老舊建築物及管線之液化致災風險評估，其抗土壤液化能力及致災風險等資訊，將做為本府未來都市防災之重點項目。 1. 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)已於 114 年 10 月底完工。 2. 本府依「高雄市區鐵路地下化建設計畫都市發展專案小組」第 9 次會議決議，與中央完成鐵路地下化後園道代辦協議，「高雄計畫區」、「左營計畫區」及「鳳山計畫區」園道已完工。 3. 鐵路地下化園道整體建置經費 43.09 億元，已全數獲中央核定補助(代辦)支應。 1. 打造高雄特色建築，帶動建築與綠能觀光產業，創造土地與建築品牌化，並促進社會參與、景觀美化、減碳防災及樂齡化設計因應，樹立熱帶氣候地區永續環境與建築的新典範。 2. 高雄厝相關專案： (1) 高雄厝推動綠建築宣導計畫：為進行高雄厝新建築與綠建築之推廣，舉辦高雄厝綠建築大獎，廣邀高雄綠建築建案報名競賽，希望藉由優良建築作品甄選活動，以表揚優良高雄厝綠建築設計作品，並喚起民眾關注生活環境品質的意識，114 年共計 13 件優良作品。 (2) 高雄厝健康建築活化計畫：持續建置基本資料庫與高雄厝地圖，並進行病態建築醫生診斷，辦理高雄厝行銷宣導。 (3) 高雄厝宣導計畫：進行既有建築物輔導合法化，並於本府工務

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
二、光電智慧建築物推動計畫	局建築管理處一樓成立高雄厝專案輔導窗口，由高雄厝在地設計師駐府服務民眾。 3. 高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法自 103 年 9 月 4 日公布實施，截至 114 年 12 月底統計數量如下： (1) 申請案量：以高雄厝設計並領得建造執照數量已達 5,338 件，共 190,701 戶，其中 3,467 件已領得使用執照。 (2) 景觀陽台：面積達 729,981.14 平方公尺。 (3) 通用化設計浴廁：面積達 137,031.18 平方公尺。 (4) 通用化交誼室：面積達 9,432.78 平方公尺。 (5) 綠能設施：屋前綠能設施 87,863.48 平方公尺，屋後綠能設施 6,316.60 平方公尺。 (6) 高雄厝申請案綠化面積：972,249.71 平方公尺(相當於 136.17 座國際標準足球場綠化面積)。 4. 綠建築綠化成果： (1) 累計歷年(自 101 年起)依法設置屋頂綠化面積已達 71 萬 5,975 平方公尺，換算每年減少 CO₂排放量為 1,432 公噸。 (2) 114 年度立體綠化及綠屋頂補助計畫自 114 年 3 月 25 日至 114 年 5 月 20 日截止，補助預算為 350 萬元，核准 12 件，新增綠化面積 65.7 平方公尺，核准金額 175 萬 4303 元。 (3) 114 年度共舉辦 2 場民眾參與講座及 5 場社區大樓案例說明會。114 年 7 月 9、12 日四維國小與中正國小舉辦民眾參與講座，邀請專案計畫主持人及綠屋頂相關領域之專家學者出席，透過招募【永續城市園丁】活動及講座分享加強綠屋頂政策宣導。114 年 10 月 19、24、25 日舉辦社區大樓案例說明會，邀請專案計畫主持人及植栽園藝方面專家，依據大樓實際情形分享，解決以往缺乏與社區大樓住戶直接面對面溝通的機會，進而深入住戶傳遞正確資訊和傾聽其疑慮，讓本計畫理念催生真實體驗進而支持之住戶。 1. 實際執行方案： (1) 啟動「綠電推動專案小組」並與經濟部能源局共同簽訂合作協議，由林副市長擔任跨局處小組召集人，推展「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速電低碳行動計畫」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」等五大任務導向，未來計畫目標為 6 年太陽光電設置容量達 1.25GW，作為建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系之基礎，期未來吸引國內外高科技產業及人才進駐，增加優質就業；並透過追求環境永續，

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
三、建築物公共安全檢查申報 四、耐震及震災相	提高再生能源比重，帶動綠能科技發展，減少對化石燃料的依賴，同時降低空氣汙染，乘載「產業轉型」政策方向的重責大任。 (2) 114 年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫自 6 月 5 日至 9 月 18 日停止受理公告，補助總預算為 1,000 萬元，核准 139 件，核准金額 9,937,300 元 (1,765.56 瓩)。 (3) 舉辦光電智慧建築標章頒證活動(金獎 1 案；銀獎 7 案；銅獎 2 案)。 (4) 太陽光電年度成果暨智慧建築標章頒證活動 1 場、推動太陽光電設施說明會或記者會或宣導會 1 場及社區型講座 8 場。 2. 設置績效： (1) 114 年累積容量目標為 1,050MW，統計至 114 年 11 月底備案量 1,235MW，已達成年度目標。 (2) 114 年 1 至 11 月底備案件數 1,134 案全國第一，備案容量 129.011MW。 1. 辦理申報之 A 類公共集會類場所，列管場所 120 家，已完成申報 120 家，申報率達 100%。辦理申報之 B 類商業類場所，列管場所 1,732 家，已完成申報 1,597 家，申報率達 92.21%。辦理申報之 C 類工業、倉儲類場所，列管場所 3071 家，已完成申報 2621 家，申報率達 85.35%。辦理申報之 D 類休閒文教類場所，列管場所 3,263 家，已完成申報 2,229 家，申報率達 68.31%。辦理申報之 E 類宗教殯葬類列管場所 124 家，已完成申報 117，申報率達 94.35%。辦理申報之 F 類衛生福利更生類場所，列管場所 969 家，已完成申報 781 家，申報率達 80.6%。辦理申報之 G 類辦公服務類場所，列管場所 913 家，已完成申報 657 家，申報率達 71.96%。辦理申報之 H 類住宿類場所，列管場所 4520 家，已完成申報 4185 家，申報率達 92.59%。 2. 辦理 114 年度建築物公共安全檢查及簽證申報場所之抽複查工作，已執行抽複查 1,200 家。 3. 辦理 114 年度建築物停歇業場所公安巡查工作，已執行巡查 2,100 家。 4. 辦理 114 年度「加強大型百貨公司、商場、量販店及視聽歌唱等場所公共安全查核」，共計 60 家場所。 5. 114 年青春專案期間，稽查本市娛樂場所等，共計稽查 265 處場所，動員稽查人數 528 人次。 1. 為提高地震發生後動員能力，114 年 9 月 16 日於本府消防局 8 樓

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
關業務	國際會議廳，舉辦 114 年度高雄市災害後危險建築物緊急評估作業動員演練及組訓，動員責任區技師及建築師共 200 人，期能於地震時減少市民生命財產的損失。 2. 為於地震發生後第一時間提供各項防救災能量及重要設施資訊，開發「地震災害決策輔助系統」，提供市府救災指揮官作為決策參考，進而提升市府整體救災效能。
五、招牌廣告及樹立廣告管理	1. 針對本市各大型商圈、重要道路、車站及各大捷運站，做不定期巡檢，如有立即危險性之廣告招牌，立即通知限期改善或自行拆除。 2. 工務局已於 111 年 6 月 29 日公告「高雄市政府工務局違規招牌廣告及樹立廣告執行計畫」，針對危害公共安全或妨礙公共交通之虞、影響市容景觀或公路兩側禁建範圍之 T 霸或樹立式廣告物者，目前已列管 137 處為優先處理對象。
六、公寓大廈管理	1. 公寓大廈認證標章申請案，114 年已召開 4 次審查會議，認證通過大樓共計 53 棟。 2. 輔導公寓大廈成立管理組織，截至 114 年 12 月本市 6 樓以上成立管理組織依法報備家數計有 4,879 件，報備率已達 86.7%。 3. 委託公寓大廈法律專業律師，設置免付費電話，自 114 年 1 月起，提供大樓管理委員會及住戶法律諮詢服務，另於建管處亦設置律師現場諮詢服務櫃檯提供大樓諮詢。 4. 本市於 101 年 4 月 3 日成立公寓大廈爭議事件調處委員會，114 年共召開 6 次調處會，協調爭議共 29 案。 5. 114 年度優良公寓大廈評選活動已於 6 月 20 日評選完畢，共有 18 家大樓獲獎。
七、公共建築物無障礙設施管理	1. 新建公共建築物於申請使用執照前，辦理行動不便設施會勘，以確保該設施之符合需求，114 年 1 至 12 月共計勘檢 278 件。 2. 既有建築物依照工務局 108 年 10 月 18 日高市工務建字第 10838848401 號函修正本市公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫，本市 97 年 7 月 1 日前既有公共建築物初期列管案件數 903 處，依原計畫分為 14 類 8 期進行追蹤管制，已全數改善完成，目前列管總家數共 1,896 家，並訂定改善期程限期要求改善，截至 114 年 12 月共計 1,301 家已改善完成，尚餘 595 家改善中，整體改善比例為 68.62%。 3. 替代方案提請「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」審議，114 年共辦理 11 次，共審查 87 件（含報告案）。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
八、建管資訊化	4. 102 年 7 月 11 日公告施行「高雄市建築物設置無障礙設施設備勘檢及改善審查收費標準」，114 年共計收入勘檢費 510 萬 2,000 元（含新建公共建築物勘檢及既有公共建築物替代審查）。 1. 加強建築管理回溯檔案建置，將檔案室紙質之歷史案件，累計有 218,257 照建築執照圖進行數位化(含整卷數位化計 54,498 照)，另建築物套繪地籍套繪圖數位化作業完成 287,659 照，以方便查詢及調閱。 2. 申請建造許可時檢附建築圖電子檔，建置圖檔資料庫並整合建入「建築管理資訊系統」及「建築書圖影像管理資訊系統」，提供民眾查詢及調閱建築圖檔資料。 3. 透過建築管理處網站建構申請案件之資訊透明化服務，供民眾隨時查詢申請建築執照進度，減少弊端。
九、土石方管理	1. 依據高雄市營建剩餘土石方管理自治條例，114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，稽查土資場 68 次、稽查建築工地出土流向 54 次、土方違規裁罰件數 20 件，累計裁罰 47 萬元。 2. 114 年 10 月 1 日啟動專案稽查，共計裁罰兩案，皆未依核准計畫書，超過堆置高度。
參、道路挖掘管理 一、挖路許可證審核與電腦化登錄管理 二、道路挖埋管線施工查驗管理	1. 彙整各管線機構年度計畫施工路段，以利辦理聯合施工，減少道路挖掘。 2. 114 年已核發 10,098 件道路挖掘許可，各管線機構可於「高雄市公共管線管理平台」中查詢申挖案件辦理情形、核准申挖案件查詢，藉由電腦系統方便申請人查詢，並提供市民共同監督。 3. 已完成本市 38 個行政區公共管線調查及重新調查楠梓及部分左營區，並持續辦理高雄市公共設施管線更新機制。 1. 加強督導管線挖埋工程品質，114 年申請挖埋 10,468 件，核發 10,098 件，有效管控挖掘施工，並督導管線單位確實依規定進行道路挖埋及 AC 封層，其中道路挖掘違反規定件數 254 件，罰款共 647 萬元。 2. 加強巡查管線挖埋工程，由委外巡查廠商及自有人員督導加強巡視並藉通報管道(線上即時系統、通報專線電話等)共同監督管線單位施工情形，以符合現場許可內容。 3. 建立維護更新道路挖掘管理系統，提供各管線單位設計施工前之管線資訊，並於施工後更新管線資料，預防公安事件發生。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	4. 落實管線挖掘暨道路工程品質，執行管線抽驗，對各管線單位已完成之管線工程辦理瀝青鋪面厚度、壓實度及平坦度等各項工程品質抽驗，以確保道路品質，114 年度總計配合抽驗 574 件工程。 5. 成立「施工中及竣工巡查小組」，114 年巡查施工中挖掘案 7,096 件及巡查竣工申挖 9,018 件，並針對挖掘位置、標線復原、道路刨鋪孔蓋平整度等進行抽查，有效提升道路工程品質
三、共同管道維護管理	完成民族路共同管道及重劃區管道接管、保全、巡查、維修保養、基本設備汰換更新、24 小時輪值監控等作業，及共同管道之清潔維護。
四、弱電、寬頻共同管道管理	1. 至 114 年底佈纜總長度已達 4,103 公里，租金收入約 7,000 萬元，國土署對本府成績予以肯定。 2. 寬頻管道已完成建置 946 公里，工務局辦理斷點連結工程，完善寬頻網路。
五、孔蓋齊平及下地	114 年完成孔蓋下地總數 8,449 座，孔蓋齊平總數 8,533 座。
六、公共管線圖資更新及整合	辦理大高雄公共管線圖資更新及整合，避免發生管線工安事件並依內政部公共管線標準制度規範，建立管線圖資更新機制： 1. 完成楠梓及部分左營區公共設施管線調查，共計測量 30,035 點及數化 97,988 筆圖元。 2. 原高雄縣及高雄市區域之公共管線圖資轉換與整合。 3. 公共管線圖更新模式規劃。 4. 重劃區管線清查建檔。 5. 公共管線竣工圖更新。 6. 教育訓練及輔導上線。
肆、數位治理	
一、智慧城市得獎獎項	
(一)數位孿生 5D 智慧城市工務管理暨決策輔助平台	1. 2025 智慧城市創新應用獎－智慧治理 2. 2025 財訊雜誌 AI 應用卓越獎－環境監測與緊急救護類 3. 2025 亞太資通訊科技應用獎－傑出數位轉型組織獎 2025 ASOCIO－Outstanding Digital Transformation Organization Award 4. 2025 IDC 未來企業大獎台灣區優勝：智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市(2025 IDC Future Enterprise Awards Taiwan Winner: Special Award for Smart Cities – Best in Connected City)

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(二)行道樹傾倒風險監測預警	2026智慧城市創新應用獎－智慧防災
二、數位孿生城市平台	
(一)打造高雄市專屬的數位孿生基礎平台	1. 原市 11 個行政區+鳳山區的數位 3D 城市模型 2. 原市 11 個行政區+鳳山區的建物基礎資訊 3. 原市 11 個行政區的智能路燈 4. 原市 11 個行政區+鳳山區的地下 3D 管線 5. 民族一路共通管道 BIM 模型 6. 全市道路挖掘施工影像 7. 新工處工程案工地施工影像
(二)建置智慧工務治理服務	1. 建物結構安全監測暨通報服務 2. 建物碳水足跡監測及分析服務 3. 重要道路地震阻斷風險分析暨規劃救援道路服務 4. 高 133 邊坡安全監測服務 5. 工地監控安全通報服務 6. 行道樹傾倒監測預警服務
三、工務整體資訊系統	
(一)工務整體圖台(2D GIS)	1. 透過單一平台掌握工務局的工程資訊及施工動態 2. 彙整基礎類、工務類、土地類、統計類、生活類、影像類等 6 大類超過 100 種的空間圖資，提高對真實環境的掌握度 3. 串接內政部社會經濟資料庫，提供人口、教育文化、社會福利、醫療衛生、工商經濟等空間統計資訊 4. 整合即時與歷史等各類影像資料
(二)工程管理動態會報	1. 統一工務局暨所屬機關工程管理報表格式 2. 建立一次性填報機制，避免重複填報 3. 隨時產製工程管理報表，追蹤各工程案進度
(三)工務施政儀表板	1. 整合各工程單位資料，實現跨域資料分析，集中掌握工程 KPI 2. 強化資訊透明度，以直觀圖像呈現施政內容與進度
(四)防救災戰情室	1. 建構專屬防救災應用圖台，強化即時災情洞察力

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
伍、新建工程 一、道路工程 (一)大林蒲遷村安置地增設道路工程-經濟部委辦 (二)高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃專用道開闢工程 (三)仁武區義大二路道路改善工程 (四)左營區翠華路(明潭路至世運大道)拓寬工程 (五)國道1號增設岡山第二交流道工程連絡道工程及以東大莊路(崗德路至嘉興營區路段)拓寬工程 (六)中油研發專區園區南路道路開闢工程	2. 整合災前資源整備，預佈救災資源分配 3. 串接 EMIC 及 1999 災情通報案件，即時掌握災情狀況 4. 保存歷史災情軌跡，作為未來災前整備之戰略應用 辦理增設道路位置為鳳山區中崙段、正義段、南華段共計 23 條，道路寬度分別為 8、10、15 公尺等，總經費 5 億 7,000 萬元，工程招標作業中，預計 115 年 5 月開工。 西起台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路至沿海四路止長約 8,376 公尺道路，配合拓寬並重新規劃配置路型。總經費 14 億 343 萬元。一標已於 114 年 2 月 14 日完工；二標已於 114 年 9 月 16 日完工；三標已於 114 年 3 月 19 日完工；四標已於 114 年 4 月 30 日完工。 自仁武義大二路 3k+700 往北至 186 甲線道路, 本案為擋土牆永久性改善, 改善路段 3k+700~3k+980 長約 280 公尺，道路寬約 25 公尺，總經費 7,379 萬元，已於 114 年 6 月 20 日完工。 左營區翠華路(明潭路至左營大路)長約 1,050 公尺，沿現況 30 公尺寬計畫道路往西側拓寬 10 公尺；左營大路至世運大道屬寬 40 公尺，長約 320 公尺都市計畫道路，總經費 2 億 5,370 萬元，已於 115 年 2 月 10 日完工。 增設岡山第二交流道及連接平面道路之聯絡道，總經費 36 億 8,000 萬元，高工局辦理規劃施工，土地費及工程費本市負擔 12 億元（交流道及連絡道用地取得費 9 億 500 萬元及連絡道工程費 2 億 9,500 萬元），連絡道用地已完成取得，並點交土地與高速公路局。工程由高公局代辦，預計 115 年 7 月開工，118 年 12 月完工。 長約 900 公尺，寬 40 公尺，總經費 4 億 7,500 萬元，已於 112 年 12 月 27 日開工，預計 115 年 12 月通車。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(七)路竹區自由街85巷北側未通路段開闢工程	自自由街北側終點往北約65公尺，其中35公尺長為都市計畫寬10公尺道路，30公尺為都市計畫寬8公尺道路，總經費3,877萬元，已於114年5月13日完工。
(八)林園區文賢北路以北打通工程	位於大坪頂以東地區都市計畫，自文昌街往北及往西打通至文聖街，長約188公尺、寬15公尺，總經費1億3,105萬元，已於114年12月5日完工。
(九)旗津區中洲三路129巷東西向道路打通工程	自中洲三路129巷往西至旗津三路停一南側止，為8~15公尺寬都市計畫道路，長約145公尺，總經費2,151.5萬元，已於115年2月24日完工。
(十)大樹區小坪路井腳路口改善工程	位於大樹區井腳路及水管路交叉路，辦理坡度與路口截角取直等路口改善，總經費909萬元，預計115年5月開工。
(十一)內門區高136線(2k+150 ~ 2k+200)急彎路段改善工程	非都市計畫區，長約35公尺，轉彎段拓寬至11公尺，總經費395萬元，115年4月10日開工，預計115年9月完工。
(十二)左營區海富路61巷拓寬至8米工程	都市計畫左營通盤檢討預計變更為8米寬，長約120公尺，總經費960萬元，已於115年3月24日完工。
(十三)茄萣區和平路三段計畫道路開闢工程	自進學路與和平路三段交叉口往南，長約120公尺，寬15公尺，長度約52公尺，總經費3,180萬元，已於114年6月26日開工，已於115年3月12日完工。
(十四)梓官區梓官路57巷開闢工程	梓官路與梓官路57巷交叉口往西至平安街39巷，長約135公尺，寬8公尺，總經費8,563萬元，已於114年6月26日開工，預計115年4月完工。
(十五)鳥松長春路開闢工程(第二期)	自第一期範圍往北長約140公尺，寬10公尺，總經費6,394萬元，設計完成，用地取得作業中。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(十六)路竹區民族路鐵路平交道改善工程	位於民族路平交道前後道路，寬約 10 公尺，總經費 2,335 萬元，規劃設計中。
(十七)旗山區高 117 線末端富興路拓寬工程	位於本市旗山區圓富里，高 117 線末端(富興路)，長約 480 公尺，寬 12 公尺，總經費 7,850 萬元，規劃設計中。
(十八)09 聯開案周邊都市計畫道路開闢工程	範圍包含拓寬輔仁路 7 巷(長 215 公尺，寬 12 公尺)、四維一路(長 85 公尺、寬 15 公尺)、輔仁路(長 155 公尺、寬 15-20 公尺)、新闢綠兼道(長 260 公尺，寬 10 公尺)，總經費 1 億 747 萬元，已於 114 年 4 月 14 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(十九)大社區翠屏路 112 巷 1-11 號前 90 度彎道易肇事路口交通改善工程	易肇事路段辦理超高改善，總經費 275.5 萬元，已於 114 年 4 月 14 日竣工。
(二十)大寮區民昌街道路開闢工程	自民昌街 100 號至濱南街，長約 200 公尺，寬 10 公尺，總經費 1 億 6,875 萬元，規劃設計中。
(二十一)左營區緯六路拓寬工程	都市計畫道路，長約 365 公尺，寬 200 公尺，總經費 8,000 萬元，已於 115 年 3 月 5 日完工。
(二十二)南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)新增聯絡道工程	位於楠梓區，新增聯絡道工程由國道 1 號新增開闢園區交流道向西跨越台 1 省道、台鐵縱貫鐵路後銜接至園區東路，並設置銜接台 1 線上、下匝道，總經費 65 億 1,600 萬元，115 年 2 月 10 日決標，預計 115 年 4 月 30 日開工，117 年 12 月通車。
(二十三)路竹區 97 期重劃區東側竹南街 123 巷 12 弄拓寬開闢工程	位於路竹區 97 期重劃區東側，長約 157 公尺，寬 8 公尺，總經費 5,039 萬元，114 年 2 月 21 日開工，預計 115 年 4 月底完工。
(二十四)鳳山區黃埔新村西五巷延伸(王生明路 41	位於王生明路往西長約 40 公尺，寬 12 公尺，總經費 3,485 萬元，規劃設計完成，用地取得作業中。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
巷)道路開闢工程	
(二十五)燕巢區和尚巷朝天宮前道路拓寬工程	位於朝天宮前，長約 55 公尺，寬約 4~16 公尺，總經費 291 萬元，規劃設計完成，用地取得作業中。
(二十六)中油循環技術暨材料創新研發專區內計畫道路開闢工程(第一期)	位於高雄市楠梓區之原高雄煉油廠範圍內，西側以左楠路為界，北側臨後昌路，南至半屏山，東以原高雄煉油廠中山路為界。第一期都市計畫道路開闢工程為道路編號 4-1、5-2、5-3、6-1，總經費 6 億 8,983 萬元，規劃設計中。
(二十七)左營區德天街開闢工程	長約 270 公尺，寬約 10 公尺，總經費 4,000 萬元，規劃設計中，預計 115 年 6 月開工。
(二十八)高雄市第 108 期市地重劃區-勵志新村道路新闢工程	先鋒路寬 18 公尺、長 280 公尺，啟文路寬 16 公尺、長 400 公尺、勵志中街寬 12 公尺、長 250 公尺、桃子園路寬 12 公尺、長 300 公尺，總經費 2 億 1,967 萬元，114 年 10 月 31 日開工，預計 116 年 1 月完工。
(二十九)澄清湖添綠共享計畫-人行天橋工程	自澄清湖迷宮花園，跨越松藝路，新建一座人行天橋，長約 180 公尺，寬為 3.5 公尺，總經費 6,000 萬元，已於 115 年 1 月 20 日開工，預計 115 年 10 月通行。
(三十)澄清湖連接圓山路人行通路工程	長約 370 公尺，寬為 3 公尺，總經費 3,565 萬元，已於 114 年 10 月 3 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(三十一)鳥松區覆鼎金(雙湖公園)園區通路工程	長約 1,170 公尺，寬為 6 公尺，總經費 9,100 萬元。114 年 11 月 7 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(三十二)湖內區 6-3 計畫道路開闢工程	自民權路 224 巷 18 弄至民權路 156 巷，長約 135 公尺，寬 12 公尺，總經費 546 萬元，已於 115 年 3 月 2 日開工，預計 115 年 5 月完工。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(三十三)湖內區正義路 216 巷跨越大 湖埤排水連通 東方路 365 巷 開闢工程	正義路 216 巷延伸至湖內(大湖地區)，寬 9 公尺都市計畫道路，長約 85 公尺，引道約 40 公尺，總經費 3,470 萬元，工程招標作業中，預計 115 年 6 月開工。
(三十四)路竹區建國路 196 巷 10 弄打 通工程	長約 20 公尺，寬 4 公尺都市計畫道路，總經費 5,039 萬元，規劃設計中。
(三十五)路竹區建國路 196 巷 23 弄打 通工程	長約 20 公尺，寬 4 公尺都市計畫道路，總經費 948 萬元，預計 115 年 5 月開工。
(三十六)燕巢區安南路 26 巷道路開闢 工程	自安南路 26 巷(51 號-56 號)，長約 46 公尺、寬 8 公尺都市計畫道路，總經費 370 萬元，已於 114 年 12 月 28 日完工。
(三十七)燕巢區新厝巷 28 弄開闢工程	長約 78 公尺、寬 8 公尺都市計畫道路，總經費 375 萬元，114 年 8 月 25 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(三十八)大寮區內坑路 109 之 56 號前 版橋拓寬	自內坑路 109 之 56 號至內坑路，長約 30 公尺、寬 8 公尺都市計畫道路，總經費 1,040 萬元，規劃設計完成，工程費籌措中。
(三十九)南部科學園區 高雄第三園區 (楠梓園區)高 楠公路 1003 巷便道開闢工 程	長約 550 公尺、寬 30 公尺，總經費 3,384.4 萬元，114 年 4 月 28 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(四十) 楠梓區屏山巷 開闢工程	自既有屏山巷至台一線路口往西銜接新闢園區東路，道路寬 30 公尺，長約 130 公尺，總經費 1 億 8,840 萬元，規劃設計中。
(四十一)旗山區高灘地 停車場越堤道 路工程	規劃 47 格大客車停車格，以越堤(高程與既有堤頂一致)方式，保持堤防完整性設計，總經費 6,000 萬元，114 年 12 月 1 日完工。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(四十二)漢聲廣播電臺 高雄轉播站鐵 塔遷移工程	因應新台 17 線南段，代辦軍方工程，總經費 2,699 萬元，工程招標作業中。
(四十三)梓官區平等路 197 號北側計 畫道路開闢工 程	長約 65 公尺、寬 8 公尺都市計畫道路，總經費 5,650 萬元，規劃設計中。
(四十四)楠梓區大學二 十六街打通至 楠海路	本案屬 10 公尺寬都市計畫道路，其中區段徵收範圍長 120 公尺已開闢完成，剩餘長約 12 公尺銜接楠海路尚未開闢，土地權屬為國防部軍備局。114 年 12 月 8 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(四十五)鳳山區漢慶街 84 巷通路開闢 工程	本案位屬都市計畫住宅區，且漢慶街 84 巷為私設通路，北端為鳳山(乙種)工業區，長約 15 公尺、寬 6 公尺，114 年 12 月 8 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(四十六)鳳山區中崙路 西段路口拓寬 工程	自五甲、中崙路口往東約 120 公尺，道路北側拓寬刨鋪約 1.1 公尺(1.5 公尺漸變至 0.5 公尺)，114 年 12 月 8 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(四十七)大寮區區義和 里義和路 160 號前道路拓寬 工程	長 69 公尺，都市計畫寬 10 公尺，現況寬約 3.5 公尺，總經費 3,920 萬元，規劃設計中。
(四十八)苓雅區安康路 20 巷開闢工程	自憲政路 290 巷向西約 94 公尺，長約 94 公尺，寬 6 公尺，總經費 7,115 萬元，規劃設計中。
(四十九)大寮區鳳林三 路 478 巷打通 工程	自鳳林三路至鳳林三路 478 巷止，長約 51 公尺，寬 8 公尺，總經費 5,435 萬元，已於 114 年 8 月 6 日完工。
(五十) 六龜區高 133 線道 4K 上邊 坡坍塌復原工 程	113 年 7 月 25 日凱米颱風造成高 133 線道 4K 處原址便道上邊坡坍塌中斷辦理緊急搶通，總經費 2,073 萬元，已於 114 年 12 月 31 日完工。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
二、橋梁工程	
(一)阿蓮區中路橋減墩工程)	位於本市阿蓮區與台南市歸仁區交界，現況橋梁寬約 4.6 公尺，長約 156 公尺，目前採橋墩減少並增加通水斷面方向進行規劃設計，所需工程費約 5,600 萬元，114 年 12 月 23 日開工，預計 116 年 2 月完工。
(二)前鎮媽祖港橋改建工程	跨越前鎮河，連結前鎮鎮中路(都市計劃寬 20m)與鳳山五甲三路(都市計劃寬 30m、現寬約 20 公尺)，現有橋長約 51.4 公尺，寬約 21.6 公尺，總經費 4 億 1,384 萬元，已於 115 年 2 月 23 日完工。
(三)梓官區通安大橋改建工程	位於梓官區中正路通安大橋，長約 75 公尺，寬 21 公尺，總經費 1 億 6,914 萬元，已於 114 年 12 月 9 日完工。
(四)彌陀區舊港橋改建工程	位於彌陀區舊港路(高 21 線)，橋現寬約 8 公尺，施作橋寬 12 公尺、長 140 公尺，總經費 2 億 2,222 萬元，已於 114 年 12 月 9 日完工。
(五)茄萣區崎漏里橋改建工程	位於茄萣區大湖碑排水，屬都市計畫區外危橋改建，長約 22 公尺，寬 6 公尺，總經費 530 萬元，已於 114 年 7 月 3 日完工。
(六)鼓山區九如橋新建工程	原橋長 624 公尺、寬 20 公尺，因引道過長箝制地方發展，拆除重建一座長 70 公尺、寬 30 公尺，總經費 5 億 4,652 萬元，已於 113 年 8 月 8 日開工，工期 430 工作天，預計 115 年 10 月完工。
(七)路竹區竹園里橋改建工程	屬危橋改建，長約 13.2 公尺、淨寬 9.5 公尺，總經費 1,985 萬元，已於 114 年 6 月 18 日完工。
(八)旗山區高 135 線無名橋改善工程	位於轉彎處，既有橋梁保留，橋寬由 8 公尺拓寬為 10 公尺，總經費 373 萬元，115 年 3 月 27 日開工，預計 115 年 7 月 7 日完工。
(九)牛食坑排水(溪南街橋)改善應急工程	為楠梓區溪南街橋，現為三孔過路箱涵，因易積雜物改建為鋼筋混凝土 T 型橋梁，長約 14 公尺、寬約 12 公尺，總經費 2,400 萬元，114 年 5 月 5 日開工，預計 115 年 6 月完工。
(十)永安區興龍橋改建工程	位於竹仔港排水北側，非都市計畫區，長約 46 公尺，拓寬至 6 公尺，總經費 5,644 萬元，規劃設計中。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
三、國土署補助 (一)生活圈系統建設計畫	1. 仁武區仁心路道路拓寬工程(第一期) 仁心路道路拓寬工程(第一期)由鳳仁路起至成功路(7-11)止，現寬約 6~13 公尺，長約 973 公尺，都內部分約 933 公尺為 15 公尺寬計畫道路，都外部分約 40 公尺，總經費 2 億 5,186 萬元，已於 112 年 5 月 25 日開工，預計 115 年 5 月完工。 2. 林園區廣應街拓寬工程 自林家路往東至王公路止，長約 748 公尺，都市計畫寬 12 公尺，總經費 1 億 8,513 萬元，已於 114 年 1 月 15 日完工。 3. 彌陀區中正西路 150 巷開闢工程 中央河道約 10 公尺施作排水箱涵加蓋，兩側各 4 公尺開闢為道路，長約 216 公尺，總經費 1 億 3,540 萬元，已於 114 年 6 月 25 日完工。 4. 高雄市濱海聯外道路開闢工程(南段工程-德民路~中海路) 延續北段工程，北起德民路，南至中海路，長約 1,800 公尺，屬 50 公尺寬都市計畫道路；及中海路配合拓寬銜接至軍校路，中海路屬 45 公尺、長約 590 公尺，總經費 8 億 9,385 萬元，已於 112 年 10 月 2 日開工，預計 116 年 1 月完工。 5. 六龜區高 133 線道路重建工程 新開路高 133 線，里程 3K+800~4K+250 規劃橋梁，跨度配置為 60m+90m+60m，橋寬為 8.5m，淨寬為 7.5m，橋總長 210m，主跨長 90m，採懸臂工法施工，為單孔箱型梁，總經費 7 億 3,320 萬元，已於 112 年 12 月 29 日開工，預計 116 年 8 月完工。 6. 大寮區新強街開闢工程暨雨水下水道新建工程 自新中街至新富街西側約 120 公尺尚未開闢，東段長約 145 公尺近全寬通行，長約 265 公尺、寬 8 公尺，需設置排水系統、水土保持設計及樹木移植，總經費 1 億 782 萬元，114 年 5 月 15 日開工，預計 115 年 7 月完工。 7. 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段二期-中海路至必勝路) 屬濱海南段二期工程(中海路至必勝路)，新闢道路主線長約 2.8 公里，都計寬度 30~40 公尺，總經費 9 億 2,596 萬元，已於 113 年 12 月 16 日開工，預計 115 年 12 月完工。 (1)第一標(中海路至實踐路及介壽路至必勝路):長約 1.75 公里，都計寬度 30~40 公尺，總經費約 6 億元，已於 113 年 12 月 16 日開工，預計 115 年 12 月通車。 (2)第二標(實踐路至介壽路):長約 1.05 公里，寬 30 公尺，總經費約 4 億元，規劃設計中，預定 115 年 8 月開工。 8. 左營區介壽路開闢工程

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	自左營大路至自勉路，寬 30 公尺，長約 760 公尺都市計畫道路，總經費 2 億 3,200 萬元，114 年 3 月 3 日開工，預計 115 年 8 月完工。 9. 大樹區久堂路道路拓寬暨雨水下水道新建工程 自久堂路往東至自強巷止，寬 15 公尺，長約 110 公尺都市計畫道路，總經費 6,202.5 萬元，114 年 12 月 1 日開工，預計 115 年 10 月完工。 10. 美濃區環湖路拓寬工程 寬 12 公尺，長約 171 公尺都市計畫道路，總經費 6,838 萬元，第一標 114 年 12 月 1 日開工，預計 115 年 8 月完工。第二標規劃設計中。 11. 左營區左營大路(必勝路至桃子園路)人行環境改善工程 自南門圓環至必勝路，長約 290 公尺，寬 30 公尺，總經費 2 億 2,225.7 萬元，114 年 11 月 21 日開工，預計 115 年 10 月通車。
(二)提升道路品質 計畫-鳳山區過 埤路北側車道 改善工程	過勇路往西至鳳頂路止，長約 380 公尺，寬 12 公尺，總經費 2,470.9 萬元，已於 114 年 3 月 17 日完工。
四、橋頭科學園區 聯外交通整體 計畫	
(一)岡山區大遼路 拓寬工程	大遼路為都市計畫 50 公尺寬道路，長約 927 公尺，配合友情路先行開闢 30 公尺，總經費 3 億 309.6 萬元，已於 114 年 5 月 6 日完工。
(二)台 39 線延伸 優先路段(市 道 186 線至橋 科 1-2 號道 路)	依科技部「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」辦理「台 39 線延伸優先路段(市道 186 線至橋科 1-2 道路)」由交通部公路局委託本府工務局新工處代辦，總經費 30 億 6,100 萬元，已於 114 年 3 月 3 日開工，預計 116 年 1 月完工。
(三)橋科高速公路 匝道聯絡道 用地取得	配合科技部「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，新工處辦理「配合橋科增設高速公路聯絡道」都市計畫變更及用地取得作業，總經費 14 億 900 萬元(用地費)，用地已取得，並點交高公局。
五、建築工程 (一)國防部 205 廠	基地位於大樹區，新建營區 RC 構造及鋼骨構造新建建築物數十棟、

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
遷建案	既有廠庫房與官舍整新、既有建物及房屋拆除、其他附屬設施工程等，總經費 122 億 8,600 萬元。軍方 105 年 4 月 28 日完成洽辦程序，依計畫 8 年完成遷廠。林園營區已於 111 年 7 月 25 日完工；大樹北營區已於 113 年 12 月 11 日竣工；光復營區於 109 年 10 月 19 日開工，預定 115 年 5 月完工。
(二)國防部 205 廠遷建案-國防部軍備局生產製造中心第 205 廠光復營區暨大樹北營區新建工程(光復營區)慈仁五村耐震補強暨整修	國防部 205 廠遷建案-國防部軍備局生產製造中心第 205 廠光復營區暨大樹北營區新建工程(光復營區)慈仁五村耐震補強暨整修工程代辦職務宿舍耐震結構補強及裝修共整修 10 棟，拆除 2 棟，總經費 4 億 5,017 萬元，第 1 階段工程整修 3 棟、拆除 2 棟，113 年 5 月 16 日竣工；第二階段 113 年 9 月 4 日開工，已於 115 年 1 月 9 日完工。
(三)高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程	興建地上 3 層之醫療大樓，既有醫院建築物地上 1~2 層之內部診間調整裝修工程，總經費 2 億 3,408 萬元，於 111 年 9 月 23 日開工，預定 115 年 4 月完工。
(四)楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	新建地上 6 層地下 1 層聯合辦公廳舍，總經費約計 3 億 1,887 萬 6,740 元，空間規劃包含派出所暨多功能社區中心(含公共托育、日照、戶政事務所及區公所)。已於 113 年 7 月 31 日開工，預計 115 年 9 月完工。
(五)高雄市六龜區行政中心新建工程	新建地上 4 層聯合行政中心，總工程費約計 3 億 7,000 萬元，工期 493 工作天，已於 112 年 11 月 6 日開工，預定 115 年 4 月完工。
(六)高雄煉油廠工廠區土壤及地下水污染場址改善工作	「加速高雄煉油廠第 1、2、5 及 6 區土壤及地下水污染整治工作(北 1 區案、北 2 區案、中區案、西區案、南區案)」：北 1 區、北 2 區、中區、西區、南區已於 112 年 7 月 26 日開工，離地整治區域 113 年 12 月完工，現地整治區域預計 115 年 8 月完工。
(七)高雄市岡山區綜合行政中心新建工程	新址工程併入原址(原岡山區公所)公辦都更方式辦理，預計興建地下 1 層地上 6 層岡山綜合行政中心，總樓地板面積約 28,182 平方公尺，經費 PCM+基本設計服務 1,998 萬 5,846 元。已於 110 年 12 月 30 日

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	基本設計及施工階段權利義務文件提送本府都發局納入公辦都更實施者招標文件。都發局已於 113 年 11 月 19 日與公辦都更實施者簽約，目前辦理細設作業中。
(八)岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程	基地位於本市第 87 期重劃區，南基地：地下 2 層地上 12 層鋼筋混凝土構造，北基地：地下 2 層地上 12 層鋼筋混凝土構造之社會住宅 625 戶，統包工程經費 33 億 721 萬元。112 年 4 月 28 日開工，預定 115 年 11 月完工。
(九)高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所新建工程	配合大林蒲遷村安置地區公共設施設置之工程，預計新建地上 3 層 RC 造建物，總樓地板面積約 1,600 平方公尺，辦理工程上網公告及預算書核定作業中。
(十)中正運動場開放場域改造工程	拆除部分看台改建為開放景觀休憩空間、辦公空間及商業服務空間，保留北門至西門段建築物整修，並另規劃停車場、兒童遊戲場及極限運動場等，總經費約 4 億元，拆除標已於 112 年 2 月 4 日完工；主體工程標已於 114 年 11 月 10 日完工。
(十一)高雄市楠梓區全民運動館興建工程	新建全民運動館、為地上 2 層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積約 8,932 平方公尺，總經費 5 億 7,899 萬元，於 114 年 11 月 20 日完工。
(十二)高雄市小港區全民運動館興建工程	位於小港森林公園，新建地上 2 樓層全民運動中心，總經費 45,700 萬元。第二案於 113 年 2 月 19 日開工，預計 115 年 8 月完工。
(十三)仁武段西營區新建公共廁所工程	中山大學仁武校區設置臨時性廁所，預計設置 2 只簡易型地上一層貨櫃式構造廁所(2 座 20 呎貨櫃，含男廁、女廁、無障礙廁所)，總經費為 300 萬元，為配合市政需求遷移位置，刻正辦理第二次變更設計，預計於 115 年 6 月完工。
(十四)那瑪夏區「青山部落設置簡易型公共廁所工程」	於那瑪夏區青山部落設置 1 只簡易型貨櫃廁所，總經費 170 萬元，113 年 6 月 7 日開工，已於 114 年 2 月 14 日完工。
(十五)棧五、棧六建	棧五庫外觀工程及棧六庫整修工程，總經費 8,500 萬，114 年 5 月 23

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
物整修工程	日開工，預計 115 年 4 月底完工。
(十六)香蕉碼頭建物 活化整建統包 工程	整建歷史建物「香蕉棚」，地上 2 層 RC+鋼構造建築，包含拆除工程、整修更新及相關機電工程，總經費 1 億 8,600 萬元，已於 114 年 8 月 4 日完工。
(十七)中油高雄煉油 廠宿舍區布建 長期照顧服務 園區修繕工程	舊油廠國小托兒所，南北棟二棟建築物改建為長照服務園區。總樓地板面積 1,130.57 平方公尺(本工程不包含門廊及停車棚)，總經費 3,000 萬，預計 115 年 6 月完工。
(十八)高雄市前鎮區 70 期重劃區日 照暨公托中心 新建工程	新建地上物 2 層，建築樓地板面積約 1,453 平方公尺(日間照顧中心及集會所原則位於地上 1 層；公共托嬰中心原則位於地上 2 層)。總經費 8,260 萬 4,000 元，已於 114 年 7 月 1 日開工，預計 115 年 9 月完工。
(十九)永安濕地(其他 分區)興建多功 能活動中心新 建工程	新建地上二層鋼骨構造，建築樓地板面積約 4,111.62 平方公尺，總經費 5 億 4,419 萬元，已於 114 年 11 月 14 日評選，保留決標中。
(二十)國家重點領域 校際研教園區 (第一期工程)	整建進修中心一館及二館、新建產學三館，總經費 15 億 9,300 萬元。 1. 整建進修中心一館：以南區兒童之家整建，包含加強建築物耐震結構、室內裝修工程、改善消防系統及空調設備更新，工程於 114 年 3 月 10 日開工，預計 115 年 5 月完工。 2. 整建進修中心二館：以舊左營國中活動中心整建，包含加強建築物耐震結構、室內裝修工程、改善消防系統及空調設備更新，工程於 114 年 10 月 21 日開工，預計 116 年 2 月完工。 3. 新建產學三館：興建地上 5 層樓、地下 1 層樓，總樓地板面積 4,000 坪，機電系統包括電力、照明、通風與特殊環境控制(如溫濕度控制)等設計，115 年 2 月 13 日函送教育部公共工程基設階段審議報告預審，俟公建計畫通過辦理後續。
(二十一)中崙地區新設 特搜分隊新建 工程	地上 3 層 RC 構造建物，總樓地板面積約 1,587 平方公尺(含屋突)，並分別作為值班台、停車空間、備勤與辦公空間及檔案室等使用，總經費約 1 億 711 萬元，辦理細部設計作業中。
(二十二)高雄市前鎮區	拆除瑞隆派出所(舊址)舊有建物，新建建物共 4 層樓，1~2 層公共

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
瑞隆日照暨公托中心新建工程	托嬰中心，3~4 層日間照顧中心，總經費約 9,601 萬 1,287 元，建築樓地板面積約 1506.79m ² ，已於 115 年 2 月 12 日決標，預計 115 年 4 月中旬開工。
(二十三)高雄市濱海聯外道路(南段工程-軍方代建代拆工程)-保指部宿舍新建工程暨軍方設施代拆代建工程	新建保指部宿舍 A、B 棟(面積合計約:7,000m ²)總經費 609,767,480 元；四海一家、左支部、陸校、教準部等代拆代建工程(標語、海軍忠烈將士紀念塔、涼亭、高跳台等)，總經費 30,219,867 元，辦理基本設計作業中。
(二十四)高雄市濱海聯外道路(南段工程-軍方代建代拆工程)(中正門會客室暨警衛連等三棟新建工程暨大氣海洋局營區設施工程)	工區一(警衛連等三棟新建工程):警衛一營官兵生活大樓設置一棟(地上 5 層)、戒護連大樓設置一棟(地上 4 層)、中正門會客室及警衛連大樓設置一棟(地上 4 層)，總經費 5 億 1,428 萬 7,847 元，總樓地板面積加總 9,354 平方公尺，辦理設計作業中。 工區二(大氣海洋局營區設施工程):升旗台拆除新建、防空洞拆除填平、挹海樓設施調整、道路整修及停車場鋪面工程、監視系統及管線工程等，總經費 8,111 萬 7,027 元，辦理設計作業中。
(二十五)高雄市濱海聯外道路(南段工程—軍方代建代拆工程)-保指部門哨整修工程暨軍方設施代建工程	保指部介壽路精誠營區哨口、精誠值日官室及自強樓鋼棚停車場代建及整修工程。(哨口值勤室新建、值日室整建、新建鋼蓄水池消防機組更新等)，總經費 37,008,301 元，已於 115 年 3 月 31 日上網公告中。
(二十六)臺灣高雄少年及家事法	預計興建地上 5 層、地下 1 層，總樓地板面積約 20,856 平方公尺之 RC 構造(部分鋼構)辦公服務大樓，總經費約 18 億 1,283 萬 6,762

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
院少年輔導及家事保護大樓新建工程	元，可行性報告已核定，少家法院就可行性報告提報司法院辦理計畫變更中。
(二十七)香蕉碼頭建物活化二樓空調及隔間工程	二樓空間新設空調及隔間工程，總樓地板面積 3,604.3 平方公尺，總經費約 8,000 萬元，預計 115 年 4 月中旬開工。
(二十八)「雙湖森林公園-多元生態再造計畫」誘蝶棲地營造統包工程	本工程以滯洪池為核心，向外擴散規劃食草植物區、蜜源植物區及水生植物區，藉由多樣化植栽配置營造蝴蝶、蜻蜓及蛙類適生棲地，達成生態棲地營造目標，總經費約 2,264 萬 7,107 元，已於 115 年 2 月 10 日開工，預計 115 年 5 月完工。
(二十九)高雄市濱海聯外道路(南段工程-德民路至中海路)代拆代建工程	拆除軍校路中海門哨及周邊建物設施(總樓地板面積約為 1,200 平方公尺)，並於新台 17 線西側新建三層樓鋼筋混凝土建物(含會客區、辦公區及住宿區)，總樓地板面積約為 2,400 平方公尺，總經費約 1 億 6,078 萬 1,000 元。已於 112 年 11 月 8 日開工，預定 115 年 6 月完工。
六、學校工程	
(一)高雄市楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程	拆除既有健康樓、和諧樓、廚房、幼兒園、傳達室等建物。新建東南棟(地上 4 層)教學大樓 1 棟，西北棟(地上 5 層地下 1 層)之教學行政大樓(含活動中心、廚房)1 棟、傳達室 1 棟、合成球場 1 座，總經費 5 億 1,100 萬元。第一期東南棟已於 114 年 5 月 15 日完工。第二期西北棟於 114 年 1 月 20 日開工，預計 116 年 7 月完工。
(二)高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程	新建地上 3 層鋼筋混凝土(RC)構造，總樓地板面積 5,784 平方公尺之校舍及周邊景觀，並拆除舊有校舍工藝大樓及忠孝樓、仁愛樓，總經費約 1 億 6,073 萬元，第一階段已於 113 年 12 月 20 日完成，並於 114 年 10 月 31 日完成部份驗收；第二階段拆除作業已於 114 年 10 月 24 日停工，第三次變更設計保留決標中。
(三)國立中山大學附屬國光高級中學綜	教學大樓興建，總經費 20,320 萬元，已於 114 年 10 月 2 日完工。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
合教學大樓 新建工程 (四) 高雄市立林園高級中學圖資大樓新建工程 (五) 楠陽國小新建公共化幼兒園工程 (六) 國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程 (七) 高雄市立路竹高級中學校舍拆除及新建工程	預計興建地上 4 層圖資大樓，總工程費約計 1 億 7,700 萬元，已於 112 年 8 月 29 日開工，預定 115 年 4 月完工。 預計興建地上 2~3 層幼兒園園舍，總經費為 1 億 2,574 萬 2,600 元，已於 114 年 10 月 16 日完工。 預計興建總樓地板面積 36,613 平方公尺之行政大樓、幼兒園、國小部、國中部、高中部、雙語部、圖書館、體育館、演藝廳、風雨球場，以及 300 公尺及 180 公尺運動(田徑)場、汽機車停車場、滯洪池等，總計畫經費約 27 億 119 萬元，統包工程總經費約 23 億 8,000 萬元。114 年 12 月 17 日開工，預定 117 年 4 月完工。 興建一棟地上五層之綜合型教學校舍，經費 2 億 9,734 萬 2,000 元，辦理細部設計作業中。
陸、道路養護工程 一、道路、人行道養護管理 (一) 路面改善專案工程	本年度道路 AC 刨鋪改善完成面積約 230 萬平方公尺，人行道改善完成面積約 66,491 平方公尺。 1. 市府注重區域平衡發展，爭取中央前瞻計畫補助，持續提升整體路面品質。 2. 市區道路 (1) 113 年 8 月核定補助下列 5 案改善工程，合計總經費為 9,875 萬元，於 114 年 10 月全數完工： ① 旗山區旗山老街及旗山文化生活園區周邊道路路面改善工程。 ② 美濃區永安老街、美濃舊橋及行政園區周邊道路路面改善工程。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	③茄苳區莒光路三段道路改善工程。 ④鳥松區神農路（同富街131巷至美庄路17巷）道路路面改善工程。 ⑤鳳山區鳳捷路至大寮區捷西路（中山東路至萬丹路）道路路面改善工程。 (2) 114年7月核定補助下列13案改善工程，合計總經費為2億5,849.8萬元，於115年1月全數完工： ①杉林區大愛園區（莫拉克風災永久屋基地）道路路面改善工程。 ②橋科聯外幹道路路面改善工程（燕巢區中安路至滾水路）。 ③楠梓區德民路（外環西路至高楠公路）道路路面改善工程。 ④左營區翠華路（明潭路至崇德路）道路路面改善工程。 ⑤鼓山區美術東二路（美明路至河西一路）道路路面改善工程。 ⑥鼓山區中華一路雙向快車道（華泰路至美術東一路）道路路面改善工程。 ⑦三民區博愛一路（同盟路至熱河一街）道路路面改善工程。 ⑧三民區美都路（同盟三路至九如三路）道路路面改善工程。 ⑨三民區九如一路（澄清路至臥龍路）道路路面改善工程。 ⑩前金區中華三路（青年二路至河南二路）道路路面改善工程。 ⑪新興區中山二路（三多三路至中正三路）道路路面改善工程。 ⑫前鎮區中華五路（新光路至時代大道）道路路面改善工程。 ⑬小港區沿海一路（宏平路至立群路）道路路面改善工程。 (3) 114年11月核定補助下列6案改善工程，合計總經費為1億676.7萬元，於115年3月全數完工： ①美濃區美濃湖風景特定區及周邊道路路面改善工程。 ②永安區保興二路（保安路口至路燈保寧61）路面改善工程。 ③燕巢區安招路（安招路683號至安東街）路面改善工程。 ④左營區博愛四路（重和路至華夏路）路面改善工程。 ⑤鳳山區凱旋路（中崙二路至鳳頂路）道路路面改善工程。 ⑥大寮區新厝路（台25至大平路）道路路面改善工程。 3. 公路系統 (1) 113年11月核定補助下列3案改善工程，合計總經費為7,215.6萬元，於114年5月全數完工： ①高140線(4K+882~5K+800、8K+790~9K+000、9K+328~10K+043)、高103線(3K+000~4K+286)及高117線

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(二) 人行環境改善專案工程 (前瞻計畫)	(6K+300~7K+400、9K+640~10K+700)道路改善工程。 ②高 32 線(5K+100~5K+750)、高 29 線(4K+720~2K+780)道路改善工程。 ③高 46 線(3K+257~6K+237)、高 47 線(3K+696~4K+956)、高 59 線(4K+480~5K+056)道路改善工程。 1. 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程 路段長約 1.2 公里,協調台電公司配合辦理空中電箱落地、電桿拆除及纜線下地,為營造人本友善通行環境,進行人行道拓寬重整、照明及號誌共桿、設施帶整合、停車空間重新規劃、行穿線調整、道路鋪面翻新等。工程總經費為 1 億 6,000 萬元,分二期工程執行,第一期已於 112 年 8 月完工、第二期已於 114 年 3 月完工。 2. 鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程 路段長約 1.8 公里,為營造人本友善的優美漫步廊道,進行人行道拓寬重整、擴大街角、景觀改造、整併設施帶並增加植栽綠帶、排水改善、道路鋪面翻新、停車空間重新規劃等,此外一併移除私設物件或私人果樹。工程總經費為 1 億 2,043.4 萬元,分衛武營標、第一標、第二標工程執行,衛武營標已於 111 年 1 月完工、第一標已於 113 年 6 月完工、第二標已於 114 年 8 月完工。
(三) 人行環境改善專案工程 (永續提升人行安全計畫)	依循行人交通安全設施條例意旨,積極爭取中央補助,藉由如人行道拓寬及鋪面整新、街角空間擴增、行穿線退縮及轉角庇護設計、無障礙系統導入、設施帶整合、纜線下地及供給管道建置、車道調整及路面刨鋪翻新等策略,系統性推動人車和諧的友善用路環境。 1. 113 年 6 月核定補助下列 4 案改善工程,合計總經費為 9,475.8 萬元,1 案已完工,餘施工中: (1) 楠梓區後昌路(秀昌街至後昌路 782 巷)人行環境改善工程,已於 115 年 2 月完工。 (2) 鼓山區鼓山運動中心(舊中山國小)周邊人行環境改善工程。 (3) 鼓山區中華一路(馬卡道路至慶豐街)人行環境改善工程。 (4) 新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程(A 類)。 2. 113 年 12 月核定補助下列 7 案改善工程,合計總經費為 1 億 7,613.1 萬元,3 案已完工,餘施工、發包中: (1) 台 29 線延平一路(旗山監理站至延平一路 468 巷)人行道改善工程,已於 115 年 3 月完工。 (2) 岡山火車站前北側人行道環境改善工程,已於 115 年 3 月完工。 (3) 左營區新莊一路(翠華路至博愛二路)人行環境改善工程。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(四) 日常巡檢養護、改善及防汛整備工程	(4) 民族一路(天祥一路至華夏路)雙向人行道改善工程,已於115年3月完工。 (5) 鼓山區九如四路(建榮路至青海路)人行環境改善工程(A類)。 (6) 苓雅區憲政路(大順三路至憲政路138巷)增設人行道改善工程。 (7) 鳳山區建國路三段(澄清路至經武路)人行道改善工程。 3. 114年7月核定補助下列14案改善工程,合計總經費為4億6,184萬元,目前施工、發包、設計中: (1) 甲仙區忠孝路(文化路至中正路)人行環境改善工程。 (2) 甲仙區忠孝路(中正路至甲仙槌球場)人行環境改善工程。 (3) 楠梓區右昌街(軍校路至右昌街100巷)人行環境改善工程。 (4) 左營區半屏山周邊人行環境改善工程計畫。 (5) 左營區自由二路(新庄仔路至龍德新路)人行環境改善工程(A類)。 (6) 鳥松區濱山街及公園路增設實體人行道工程。 (7) 鼓山區華榮路(翠華路至明誠三路)人行環境改善工程(A類) (8) 三民區建工路(民族一路至中山高速公路)人行環境改善工程(A類)。 (9) 新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程-建國路至六合路段(B類)。 (10) 新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程-六合路至民生路段(B類)。 (11) 新興區五福二路(中山一路至林森一路)人行環境改善工程。 (12) 苓雅區中華四路(青年二路至興中二路)人行環境改善工程。 (13) 鳳山區中山東路(光遠路至中山東路380巷)人行道改善工程。 (14) 前鎮區二聖一路(和平二路至凱旋三路)人行環境改善工程。 1. 高雄市道路改善工程、高雄市人行環境改善工程等持續執行中。 2. 本年度完成道路、路面、附屬設施等委外巡查、改善、補修、修繕、經常性養護及緊急搶修工程計31案。 3. 重要節點周邊人行環境改善:市府追加預算約2億元經費投入改善活動頻繁的醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行道計33處,採用優質混凝土美化改善鋪面,降低成本又提升安全、耐久性,迅速有次序地進行系統性維護改善,於114年5月全數完成。 4. 114年度高雄厝周邊人行道改善計畫:由本市永續綠建築經營基金支應,提升高雄厝周邊人行道通行品質,114年度共改善完成17

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	處。 5. 楠梓運動園區環場步道改善：配合市府運動發展局「楠仔坑運動中心」新建工程，先行換新園區外圍環場人行步道鋪面、配合路口行穿線增設無障礙斜坡道，並拆除圍牆增進視野通透性。工程總經費為 1,500 萬元，已於 114 年 3 月改善完成。 6. 旗津輪渡站海岸路往旗后山與燈塔步道環境優化及海岸路街區彩繪：市府觀光局委託代辦優化旗津輪渡站海岸路往旗后山與燈塔步道系統及周邊景觀，改善步道鋪面、新闢人行步道簡化登山動線、海岸路景觀通透化與街區彩繪等，提升觀光品質。工程總經費為 2,800 萬元，已於 114 年 7 月改善完成。 7. 楠梓區金和街拓寬改善及設置實體人行道：因應楠梓產業園區、未來捷運後勁站 R20 楠梓雙星聯開案及楠梓第二行政中心進駐後空間需求，利用後勁公園綠地擴充道路空間，重新配置新增車道、設置實體人行道並改善行人友善動線、照明等。工程總經費為 1,600 萬元，已於 114 年 8 月改善完成。 8. 澄清湖風景區、高雄果嶺公園周邊通行品質改善：包含澄清巷及夢裡西巷路面改善、西岸道路路面及通行環境改善、湖畔人行步道修繕、松藝路及漆彈場圍牆拆除等事項，已於 114 年 6 月底完成；果嶺公園八德南路停車場改造、松藝路排水景觀改造、聯外通道（球場路至松藝路）新闢及球場路、圓山北路路面改善、果嶺公園園內鋪面修繕等事項，已於 114 年 9 月完成；迷宮花園北側銜接松藝路人行通道增設，已於 114 年 12 月完成；大埤路人行道改善，已於 115 年 1 月完成；另文前路湖岸人行步道增設，已進場施工中，預計 115 年中前完成。 （五）路口交通改善工程 1. 楠梓區德民新橋西向下橋處改善：114 年 9 月完工。 2. 小港區沿海三路南下右轉南星路路口改善：114 年 10 月完工。 3. 苓雅區中正一路、凱旋二路、五福一路路口改善：114 年 12 月完工。 4. 小港區高鳳路、營口路、高松路路口改善：114 年 12 月完工。 二、災後復建工程 （一）凱米颱風 凱米颱風 C1 及 C2 類復建工程中央核定補助下列合計共 18 案，總經費為 7,253.5 萬元，於 114 年 6 月全數完工： 1. C1 甲仙區高 130 線 2K+600 油礦三號橋擋土牆災修復建工程。 2. C1 甲仙區高 130 線 4K+100 上邊坡擋土牆水溝災修復建工程。 3. C1 六龜區高 131 線 5K+500 下邊坡擋土牆災修復建工程。 4. C1 杉林區高 129 線 1K+800 下邊坡擋土牆災修復建工程。

重要施政項目	執行成果與效益
	5.C1 杉林區高 129 線 3K+900 下邊坡擋土牆災修復建工程。 6.C1 杉林區高 129 線 4K+100 下邊坡擋土牆災修復建工程。 7.C1 內門區高 122 線 0K+400 下邊坡擋土牆災修復建工程。 8.C1 田寮區高 14 線 10K+800 處下邊坡坍塌復建工程。 9.C1 田寮區高 40 線 8K+700 處下邊坡坍塌復建工程。 10.C1 田寮區高 40 線 12K+200 處下邊坡坍塌復建工程。 11.C1 燕巢區高 29-1 線新興橋旁下邊坡坍塌復建工程。 12.C1 燕巢區高 32 線中竹路下邊坡塌陷復建工程。 13.C1 大樹區高 54 (1K+800) 擋土牆損壞復建工程。 14.C2 甲仙區樂群巷上邊坡擋土牆災修復建工程。 15.C2 杉林區茄苳巷往溝坪下邊坡擋土牆災修復建工程。 16.C2 內門區瑞山里 182 及高 136 線聯絡道路 2K+900 路基災害復建工程。 17.C2 阿蓮區通往超峰寺道路上邊坡擋土牆外傾復建工程。 18.C2 燕巢區高 29-1 線與田寮區高 14 線聯絡道路下邊坡坍塌復建工程。
(二) 山陀兒颱風	山陀兒颱風 C1 及 C2 類復建工程中央核定補助下列合計共 8 案，總經費為 3,912.7 萬元，於 114 年 7 月全數完工： 1.C1 田寮區高 14 線 11K+650 處下邊坡坍塌復建工程。 2.C1 田寮區高 42 線 0K+900 處下邊坡坍塌復建工程。 3.C2 杉林區茄苳巷(溝坪 161 電桿旁)下邊坡擋土牆災害復建工程。 4.C2 鳥松區神農路、大埤路等路災害人行道樹穴損壞復建工程。 5.C2 鼓山區柴山大路路燈(桃源 065)旁路基災害復建工程。 6.C2 壽山興國路(法興禪寺旁)路側下陷災修工程。 7.C2 壽山萬壽路(法興禪寺登山階梯旁)路面推擠災修工程。 8.C2 前金區中山一路等路災害人行道樹穴損壞復建工程。
(三) 丹娜絲颱風及豪雨、楊柳颱風	丹娜絲颱風及豪雨、楊柳颱風 C1 及 C2 類復建工程中央核定補助下列合計共 18 案，總經費為 9,437.2 萬元，陸續安排進場施工中： 1.C1 甲仙區高 128 線 2K+300 處 0728 豪雨災害復建工程。 2.C1 甲仙區高 130 線 3K+500 處 0728 豪雨災害復建工程。 3.C1 六龜區高 131 線 9K+800 處 0728 豪雨災害復建工程。 4.C1 六龜區高 133 線 5K+320 處 0728 豪雨災害復建工程。 5.C1 內門區 182 線 29K+050 處 0728 豪雨災害復建工程。 6.C1 內門區 182 線 29K+300 處 0728 豪雨災害復建工程。 7.C1 內門區 182 線 29K+500 處 0728 豪雨災害復建工程。 8.C1 旗山區高 41 線 1K+100 處 0728 豪雨災害復建工程。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
三、橋梁養護管理 (一) 橋梁檢測 (二) 橋梁維修 柒、公園及路燈養護工程 一、公園綠地開闢、改造(善)及維護 (一)公園綠地開闢、改造(善)工程	9.C1 旗山區高 90 線 1K+650 處 0728 豪雨災害復建工程。 10.C1 田寮區高 40 線 10K+450 處上邊坡流失修復工程。 11.C1 田寮區高 146 線 2K+000 處下邊坡坍塌修復工程。 12.C1 田寮區高 146 線 2K+400 處下邊坡流失修復工程。 13.C1 田寮區高 146 線 2K+500 處下邊坡坍塌修復工程。 14.C1 六龜區高 133 線及旗山區高 41 線公路邊坡預警監測系統。 15.C2 甲仙區樂群巷(滴水幹 20 號桿) 0728 豪雨災害復建工程。 16.C2 甲仙區百葉巷(葡萄分 10 號桿) 0728 豪雨災害復建工程。 17.C2 田寮區高 38 線往中寮山 2 處道路上下邊坡擋土牆損壞(第一處)。 18.C2 田寮區高 38 線往中寮山 2 處道路上下邊坡擋土牆損壞(第二處)。 1. 橋梁定期檢測頻率原則為每 2 年一次、特別檢測(颱風、豪雨、地震)則視實際情況進行,檢測相關資料皆依規定登錄於橋梁管理系統(TBMS2)。 2. 114 年度辦理計 446 座橋梁定期檢測已於 8 月底完成,並分別於 1 月 21 日派工進行第 007 號地震特別檢測、7 月 7 日派工進行丹娜斯颱風特別檢測、6 月 13 日、7 月 11、30 日、8 月 4 日派工進行豪雨特別檢測。 114 年度共維修補強計 159 座橋梁。 公園處目前維管之公園、綠地、兒童遊戲場計有 850 座,面積達約 1,128 公頃,本年度公園綠地開闢及改造(善)如下: 1. 執行主要公園綠地之新闢包括楠梓區自辦 60 期重劃區(享平兒童遊戲場)、橋頭區公兒 10 公園等。 (1) 楠梓區享平兒童遊戲場開闢工程 楠梓區享平里兒童遊戲場位於楠梓路一巷、楠梓西巷 47 弄(楠梓區第 60 期自辦市地重劃區),面積約 0.21 公頃,辦理兒童遊戲場及戲水區、休憩設施設置等。工程總經費約 1,500 萬元,已於 114 年 10 月完工開放。 (2) 橋頭區公兒 10 開闢工程

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(二)公園開闢中央補助專案工程	橋頭區公兒 10 位於橋頭區仕豐南路、仕豐路成功巷，面積 0.18 公頃，工程經費 988 萬 6,000 元，經 113 年向內政部爭取城鄉風貌補助 200 萬元及本府自籌辦理公園新闢，已於 114 年 9 月完工開放。 (3) 仁武區第 92 期重劃區公園開闢工程(第一標) 重劃區位於仁武區水管路南北兩側高鐵沿線地區，面積約 10.62 公頃，由地政局土地開發處委託公園處代辦開闢工程，將規劃設置綠廊散步道、特色遊戲場及寵物公園等。工程總經費約 1 億 2,915 萬元，目前第一標工程施工中，預計 115 年 5 月完工。 (4) 鳳山區第 77 期公兒 73、74 及 85 開闢工程 公兒 73、74 位於鳳山區海涵路兩側，面積皆約 0.2 公頃，由地政局土地開發處委託公園處代辦開闢工程，分別設置體健設施區及兒童遊戲區，是 2 座功能互補的鄰里型公園。而公兒 85 位於保華一路口，面積約 0.37 公頃，採簡易開闢方式，保留中央綠地並配置步道、座椅與照明，提供散步停留空間。工程總經費 1,432 萬，目前施工中，預計 115 年 4 月完工。 (5) 鳳山區公兒 9、公兒 10 開闢工程 鳳山區公兒 9 位於北昌二街及北堤街，面積 0.97 公頃，工程開闢經費 2600 萬，公兒 10 位於北仁街及鳳仁路 110 巷，面積 0.66 公頃，工程開闢經費 1,500 萬，為申請國土署城鎮風貌計畫補助經費，目前工程已決標，預計 115 年 8 月完工。 (6) 捷運 09 苓雅運動園區周邊公園及綠地用地開闢工程 由捷運局委託公園處代辦開闢工程，基地位置位於苓雅區輔仁路及四維一路間，滯洪公園約 0.4744 公頃、三角綠地約 0.1 公頃，整體公園定位為滯洪公園，並設置休憩空間、兒童遊戲設施、體健設施等服務性設施，工程費金額約 4,500 萬元，目前施工中，預計 115 年 7 月完工。 2. 本年度完成其他公園綠地之開闢及改造(善)包括左營區忠言公園設置兒童交通教育區工程。 3. 續辦楠梓區後勁公園遊戲場興建工程、岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程、鹽埕之心市民廣場改造工程等。 1. 內政部國土署城鎮風貌及創生環境營造計畫： (1) 三民綠十字生態樞紐營造計畫 本案為三民公園二期工程，向國土署城鎮風貌競爭型計畫申請補助經費，已核定總經費為 6,200 萬，目前規劃設計中。 (2) 衛武營綠色運動紀念花園營造計畫

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(三)公園綠地設施維護 (四)公園人行環境改善中央補助專案工程(永續提升人行安全計畫) 二、市容景觀綠美化 (一)市容景觀綠美化	本案為申請國土署城鎮風貌政策引導型計畫，已核定補助經費 800 萬，改造地點位於衛武營西南側，鄰接三連棟建築物旁，將辦理景觀環境優化，創造生活休閒、都市生態及遊憩空間，目前規劃設計中。 2. 環境部環境管理署申請特色公廁補助計畫： 為向環境部環境管理署申請特色公廁補助計畫，目前已核定設計費 126 萬 1,202 元，設置公廁地點位於高雄展覽館輕軌站旁，將設置一座舒適、友善及具地方特色的公廁，目前規劃設計中。 1. 持續執行公園土木、遊具設施、樹木植栽修剪等維護管理及緊急搶修工作，維護市民休憩場域。 2. 委託專業廠商辦理公園樹木及行道樹健康檢查評估。 3. 執行公園綠地登革熱、病蟲害防治緊急噴藥清消工作。 4. 公園（含綠地、兒童遊戲場、廣場）委託清潔維護共計 851 處，其中小型鄰里公園委託里辦公處辦理計 204 處，另民間、企業認養及其他單位協助計 36 處，將持續鼓勵各界參與公園認養工作。 申請內政部國土署永續提升人行安全計畫補助，核定計畫共 5 案，總經費 8,461 萬 6 千元 1. 左營洲仔溼地公園西側人行道改善工程計畫。 2. 前金區中央公園中山路側及退縮地含捷運站兩側步道改善工程計畫案。 3. 苓雅區中正公園中正及三多路側步道改善工程計畫案。 4. 高雄市岡山、橋頭、茄萣區公園人行空間改善案。 5. 高雄市都會公園二期園區週邊人行道改善計畫。 1. 苗圃（含樹木銀行）計 8 處，培育花卉、灌木等苗木超過 4.9 萬株，供市民憑身分證提領，並配合機關、學校、社區綠化環境及本府活動提供花木，另樹木銀行則提供工程抵觸樹木暫置、公園綠地之開闢、改造所需及景觀樹、行道樹之用。 2. 持續執行樹木植栽定期修剪及汛期加強修剪超過 5.3 萬株。 3. 道路綠美化 (1) 持續執行中華路、時代大道、新光路、河北路、河南路、博愛路、同盟路、中正路、五福路、和平路、國泰路、南京路、澄清路、府前路、民族一路、民族二路、民生路、四維路、光華路、翠華路、九如一路、九如四路、明誠路、大順路、中山三路、凱旋四路、大中路、民權路、青年路等本市各區

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	重要道路綠美化及災後搶修工作。 (2) 本年度完成輕軌沿線、民權路、五福一路、中山三路、大順路等行道樹增補植，計約 1,600 株。 4. 市區綠美化 (1) 本年度完成環境綠美化申請案計 20 件 64 處，面積合計約 11.6 公頃，經費核銷共 6,469,126 元，已於年底完成執行率達 100%。 (2) 本年度於本市公園、綠地、兒童遊戲場、景（節）點等，已栽植喬木超過 800 棵、灌木超過 8 萬株、草坪超過 4 萬 2,000 平方公尺，且為改善綠美化維護管理效率及節水方式，以漸進方式種植四季開花不斷的多年生灌木取代草花，以維市容景觀色彩並降低維護成本。 5. 澄清湖代管 (1) 114 年 7 月 1 日公告「高雄市澄清湖風景特定區場地管理辦法」，並免費開放民眾進入。 (2) 辦理澄清湖風因風災等斷損枝修剪、廢木材清運及維護工作，包括土木設施、植栽綠美化、清潔維護、園燈水電設施、保全服務等相關契約發包及執行，提升景觀環境美觀及維護管理。綠美化部分新植 36 株喬木、灌木 8,800 株、草坪 24,000 平方公尺等。 6. 高雄果嶺自然公園 (1) 114 年 10 月 10 日免費開放民眾進入。 (2) 辦理高雄果嶺自然公園因風災等斷損枝修剪、廢木材清運及維護工作，包括土木設施、植栽綠美化、清潔維護、園燈水電設施、保全服務等相關契約發包及執行，提升景觀環境美觀及維護管理。綠美化部分新植約 60 株喬木、灌木 22,590 株、四季草花 22,000 株、草坪 13,200 平方公尺等。 (3) 環境維護：持續辦理園區植栽及草皮更新養護作業，並就主要動線步道進行修繕與改善。 (4) 設施改善：完成既有公廁整修，並新增設公廁 6 座；同步增設飲水機及自動販賣機，以提升民眾使用便利性。另配合遊憩需求，增設八德南路及球場路周邊停車空間，改善停車秩序。 (5) 活動推廣：辦理環境教育課程，並積極推動志工參與園區導覽、服務及宣導工作，促進民眾對自然環境保護之認同與參與。 (6) 安全管理：強化園區保全巡查機制，設置巡邏哨點並提升巡邏頻率，同時逐步增設監視系統，以維護遊客安全及園區秩序。 (7) 人流分析（截至 114 年 12 月 30 日）：依據人流統計資料顯示，平日遊客數約 1 萬人次，週六遊客數約 18,000 人，週日遊客數

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
(二)公有樹木修剪維護諮詢	約 23,000 人。 1. 「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」於 109 年 11 月 16 日成立，並於同年 12 月 4 日在凹仔底森林公園召開第一次諮詢會議，宣誓市府對景觀樹木修剪維護的重視與決心，並期許為高雄市景觀樹木修剪樹立典範。 2. 四大任務 (1) 樹木修剪維護計畫建議及輔導改進事項。 (2) 樹木修剪維護政策及推動方向諮詢。 (3) 樹木修剪維護爭議事件處理。 (4) 其他相關樹木修剪協調事項。 3. 截至目前已辦理 25 次諮詢會議。 4. 自 106 年度以來，辦理樹木修剪技術人員及監看人員教育訓練核發證照數量已達 1,782 張。
三、路燈及其設施維護管理 (一)路燈例行性維護 (二)路燈增設及改善	辦理全市 35 區約 26 萬盞路燈維護工作，本年度受理 1999 通報案件超過 2 萬多件，路燈不亮案件處理時效均於 24 小時內修復。 高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案計 2 案：新設、移設及移除路燈約 606 盞、架空線路下地及管線挖埋約 500 公尺。 本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程計 3 案：新設路燈約 83 盞、人行景觀燈新設約 16 盞、裝設風速風向計 10 處、新設及更新公園園燈 1,06 盞、配合道路刨及台電架空線路下地約 1,68 公尺。
四、災後復建工程	申請行政院補助 113 年 10 月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費，核定計畫共 6 案，總經費 7 億 8,392 萬 3,876 元 1. 高雄市市區重要景觀道路植栽復原計畫。 2. 114 年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-鳳山等 12 個行政區(共桿路燈設施災害復建工程)。 3. 全市人行道樹穴改善及旗山區地景橋等復原計畫。 4. 高雄市岡山區等 11 區公園、綠地及道路設施植栽復原計畫。 5. 高雄市鳳山區等 7 區公園、綠地及道路設施植栽復原計畫。 6. 高雄市苓雅區等 11 區公園、綠地及道路設施植栽復原計畫。
捌、違章建築處理業務 一、查報業務	1. 執行違建查報成果：114 年查報一般違建(含廣告物) 共計 3,528

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
二、拆除業務	件。 2. 專案部分： (1) 取締影響市容廢置廣告空(框)架及破損不堪廣告招牌，共計查報 110 件。 (2) 取締抵觸屋後污水接管工程(配合市府水利局)違建，共計查報 1,982 件。 (3) 取締影響公共安全 2 層樓以上及防火巷違建，共計查報 143 件。 (4) 辦理本市太陽光電設備設置場址違建諮詢審核，共計 49 件。 1. 執行違建成果：一般違建拆除計 5,409 件、拆除結案 2,905 件。 2. 各項專案拆除情形： (1) 拆除影響市容廢棄廣告招牌計 235 件。 (2) 拆除騎樓違建以保障市民之權利、創造優質安全空間，共計 92 件。 (3) 拆除大寮區開封街 100 號等 7 處鴿舍違建。 (4) 拆除新興區青年一路 318 號等 4 處升降梯違建。 (5) 配合警察局三民第一分局拆除三民區自忠街 67 號、漢口街 215 號占用騎樓裝設圍欄及鐵欄杆。 (6) 配合警察局三民第二分局拆除三民區鼎強街 326 號占用騎樓妨礙通行木棧板。 (7) 配合警察局三民第二分局拆除三民區大昌二路 150 號(正忠基督長老教會)屋前占用騎樓地妨礙通行花台。 (8) 配合警察局三民第二分局拆除拆除三民區大德街 59、61 號占用騎樓欄杆。 (9) 配合警察局三民第二分局拆除拆除三民區大豐二路 81 號占用騎樓影響通行路障。 (10) 配合警察局三民第二分局拆除三民區鼎力路 87 號前占用人行道阻礙通行障礙平台。 (11) 配合警察局新興分局拆除新興區民生一路 42 號前占用道路影響通行廢棄鐵架。 (12) 配合警察局新興分局拆除新興區「中央公園商圈(玉竹商圈)」玉竹二街(玉竹三街至文橫一路段)占用道路妨礙通行設置木棧板。 (13) 配合警察局苓雅分局拆除苓雅區仁智街 189 號等 7 處占用道路影響通行障礙物。 (14) 配合警察局楠梓分局拆除楠梓區吉昌街 32 巷口妨礙道路通行設置鐵皮圍籬及木棧板等。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
玖、整體風險管理(含內部控制)推動情形	(15) 配合警察局鼓山分局拆除鼓山區臨海二路 69 號旁影響行人通行鐵欄杆。 (16) 配合警察局前鎮分局拆除前鎮區翠村街 13 號慈航宮前占道影響通行香爐。 (17) 配合警察局岡山分局拆除梓官區進學路 96 號旁加水站雨遮棚影響公共安全, 與樹德街路口影響通行鐵棚架及儲水鐵桶。 (18) 配合環境保護局拆除鼓山區濱海一路 57 巷 2 弄 48-1 號旁影響公共安全公廁。 (19) 配合左營區公所拆除左營區果峰街 8 號一樓廢舊廣告物及遮雨棚。 (20) 配合鳳山區公所拆除鳳山區海洋一路 54-3 號危害公共安全搖墜陽台、遮雨棚。 (21) 配合道路養護工程處拆除鳳山區南昌街 102 巷(近瑞隆東路口)影響通行安全設置門字型鋼梁。 (22) 配合建管處拆除前金區七賢二路 254 號危險違規廣告物。 (23) 拆除「大澄清湖環境改善工程計劃」一拆除鳥松區育才段 76 地號等 30 處。 (24) 支援丹娜絲颱風前往嘉義市災區搶修救災。 (25) 防救災訊系統 EMIC 通報「丹娜絲、楊柳、樺加沙、鳳凰」颱風調派緊急處理案件, 共計 116 件。 1. 工務局業依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」, 將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作, 考量可能影響目標達成之風險, 據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目標(含關鍵策略目標), 並透過辨識及評估風險, 採取內部控制或其他處理機制, 以合理確保達成施政目標。辦理風險管理(含內部控制)重要紀事如列: (1) 114 年 1 月 15 日完成「114 年度風險評估及處理彙總表」與機關風險圖像彙整簽核。 (2) 114 年 2 月 20 日召開工務局 114 年風險管理(含內部控制)第 1 次專案會議, 檢討 113 年度內部稽核成果與風險管理執行情形, 及討論「114 年度風險評估及處理彙總表」與機關風險圖像。 (3) 114 年度風險管理計畫書核定「韌性城市工務管理暨決策輔助平台功能擴充」等 5 案。 (4) 114 年 4 月 2 日核定風險管理內部稽核計畫。 (5) 114 年 7 月 10 日核定 114 年度稽核報告表。 (6) 114 年 12 月 18 日核定內部控制缺失及建議事項追蹤情形表。

重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
	(7) 將於 115 年 2 月 28 日前召開工務局 115 年風險管理(含內部控制)專案會議,檢討 114 年度內部稽核成果及風險管理執行情形,及討論「115 年度風險評估及處理彙總表」與機關風險圖像。 2. 工務局新建工程處、道路養護工程處已依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」,將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作,考量可能影響目標達成之風險,據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目標(含關鍵策略目標),並透過辨識及評估風險,採取內部控制或其他處理機制,以合理確保達成施政目標。 3. 工務局公園處依據高雄市政府內部控制監督作業規範總則四、自行評估及內部稽核,每年至少辦理一次,其涵蓋期間至少十二個月份,前後年度之辦理起迄時間並應分別相互銜接,另如有指定案件或異常事項等得辦理專案稽核,已於 114 年 9 月完成 114 年度風險管理(含內部控制)作業計畫。 4. 工務局違章建築處理大隊: (1) 依風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作,並透過評估風險,採內部控制或其他處理機制,合理確保達成施政目標。 (2) 年度中涉及施政目標「違章建築查報業務」之風險項目「A1: 違章建築現場勘查」及「A2: 內勤人員安全事項」未有風險情事發生。 (3) 年度中涉及施政目標「違章建築拆除業務」之風險項目「A1: 違建拆除及高空作業拆除意外。」及「A2: 颱風救災時之意外。」未有風險情事發生。 (4) 工務局違章建築處理大隊辦理 114 年機關內部控制制度(含風險管理)已於 114 年 9 月 18 日編印成冊,有關 114 年度「整體風險管理評估計畫風險等級及風險一覽表」缺失建議事項核備在案。