

玖、工 務

一、建築管理

(一) 建築相關執照核發與施工管理

1. 115 年 1-6 月共核發建造執照 418 件 10,552 戶、使用執照核發 563 件 11,211 戶、畸零地合併使用證明書 65 件。
2. 115 年 1-6 月建築工地巡查 486 件，建築工程施工計畫書諮詢 35 件，受理施工中勘驗報備 1,744 件。

(二) 推動高雄厝計畫

1. 高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法自 103 年 9 月 4 日公布實施，截至 115 年 6 月止，統計數量如下：
 - (1) 申請案量：以高雄厝設計並領得建造執照數量已達 4,765 件，共 144,134 戶，其中 3,414 件已領得使用執照。
 - (2) 景觀陽台：面積達 734,522.51 平方公尺。
 - (3) 通用化設計浴廁：面積達 138,168.40 平方公尺。
 - (4) 通用化交誼室：面積達 9,522.78 平方公尺。
 - (5) 綠能設施：屋前綠能設施 88,198.76 平方公尺，屋後綠能設施 6,316.60 平方公尺。
 - (6) 高雄厝申請案綠化面積：976,729.05 平方公尺(相當於 136.80 座國際標準足球場綠化面積)。
2. 高雄厝計畫立體綠化行動計畫
 - (1) 自 101 年起至 114 年依法設置屋頂綠化面積已達 71 萬 7,368m²(相當於 1.5 座衛武營都會公園綠化面積)。
 - (2) 115 年度立體綠化及綠屋頂補助計畫自 115 年 2 月 25 日至 115 年 3 月 30 日截止，補助預算為 350 萬元，核准 9 件，新增綠化面積 25 平方公尺，核准金額 117 萬 1,800 元。。
 - (3) 115 年度共舉辦 1 場民眾參與講座及 5 場社區大樓案例說明會。

(三) 光電智慧建築物推動計畫

1. 實際執行方案

- (1) 啟動「綠電推動專案小組」並與經濟部能源局共同簽訂合作協議，由林副市長擔任跨局處小組召集人，推展「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速電低碳行動計畫」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」等五大任務導向，計畫目標為 6 年太陽光電設置容量達 1.25GW，作為建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系之基礎，期未來吸引國內外高科技產業及人才進駐，增加優質就業；並透過追求環境

永續，提高再生能源比重，帶動綠能科技發展，減少對化石燃料的依賴，同時降低空氣污染，乘載「產業轉型」政策方向的重責大任。

- (2) 115 年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫自 5 月 14 日起至 10 月 15 日止，補助總預算為 1,000 萬元，申請案件 21 件，申請金額 1,696,650 元(282.775kW)，目前受理中。

(四) 建築物公共安全檢查申報

1. 115 年度辦理申報之 A 類公共集會類場所，列管場所 107 家，已完成申報 106 家，申報率達 99.07%。辦理申報之 B 類商業類場所，列管場所 1,736 家，4 月~6 月為申報期間。辦理申報之 C 類工業、倉儲類場所，列管場所列管場所 707 家。辦理申報之 D 類休閒文教類場所，列管場所 2637 家於第三、四季申報。E 類宗教殯葬類場所免申報。F 類衛生福利更生類場所列管場所 612 家、G、H 類場所免申報。
2. 辦理 115 年度建築物公共安全檢查及簽證申報場所之抽複查工作，已執行抽複查 1,200 家。
3. 辦理 115 年度建築物停歇業場所公安巡查工作，已執行巡查 2,100 家。

(五) 公寓大廈管理

1. 公寓大廈認證標章申請案，115 年已召開 1 次審查會議，認證通過大樓共計 32 棟。
2. 輔導公寓大廈成立管理委員會，截至 115 年 6 月本市 6 樓以上成立管理委員會依法報備家數計有 4,940 件，報備率已達 86.9%。

(六) 公共建築物無障礙生活環境推動工作

1. 115 年 1-6 月辦理 63 場新建公共建築物行動不便設施勘檢。
2. 既有建築物依照本市公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫，已對公共建築物 1,967 家實施清查，截至 115 年 6 月共計 1,333 家已改善完成，整體改善比例為 67.77%。

(七) 土石方管理

1. 依據高雄市營建剩餘土石方管理自治條例，115 年 1-6 月，稽查土資場 48 次、稽查建築工地出土流向 20 次、土方違規裁罰件數 3 件，累計裁罰 15 萬元。
2. 114 年 10 月 1 日啟動專案稽查，共計裁罰 3 案，其中 2 案未依核准計畫書，超過堆置高度，1 案場內暫屯數量逾核准暫屯數量。

二、工程企劃

(一) 淨零永續報告書

1. 依本府淨零城市發展自治條例第5條規定完成編撰本府工務局淨零永續報告書，通過 AA1000 國際標準第三方查證，並於115年3月27日論壇發表在案。
2. 報告書依循 GRI、SASB 與 TCFD 等國際準則編制，並依據 GRI 與 AA1000 包容性原則，彙整利害關係人意見，歸納出八大重大議題，涵蓋環境面（溫室氣體排放、廢棄物與危害管理、能源管理、氣候風險）、社會面（健康與安全、工程品質管理、工程與便民服務）及治理面（機關合規），作為後續政策與工程管理的重要依據。

三、道路挖掘管理

（一）減少道路挖掘

本市道路挖掘案件年約 12,000 件，自 110 年開始每年以減少道路挖掘數 5% 為目標，並且精進建案聯挖整合。

1. 為減少道路挖掘，落實道路挖掘案件審核機制，嚴格控管挖掘案件申請，115 年 1-5 月挖掘申請案共計 4,229 件，路證核發數 4,151 件，違反道路挖掘規定件數 25 件，裁罰金額共計 73 萬元。
2. 定期召開聯合挖掘會議，115 年 1-5 月協調 639 件建照聯合挖掘，減少重複刨鋪面積約 57,452m²，並轉為挖掘管理基金收入 23,444,820 元，運用於挖掘管理資訊系統軟硬體維護、竣工品質及管線竣工圖資查測。
3. 每月定期召開管線協調及刨鋪路面整合會報，跨機關整合工程施工及牴觸管線遷改協調事宜；115 年 1-5 月召開 3 次定期性「計畫性刨鋪道路挖掘整合會議」，協調道工處、建管處、建商及管線單位針對道路刨鋪及孔蓋下地進行整合，並已協調 213 件計畫型道路整合案件，另不定期性配合本府道路刨鋪召開臨時會議。
4. 已建置寬頻管道路段，禁止纜線業者附掛於排水溝。本市寬頻管道建置長度約達 946 公里，截至 115 年 5 月已進駐纜線 4,103 公里，每年可收入租金為 7,000 萬元。後續將著重管道設施之維護及已完成管道建置路段之雨水下水道暫掛纜線巡檢、排除，持續督促業者進駐納管，以提升管道使用率。

（二）確保施工品質

1. 成立「施工中及竣工巡查小組」，115 年 1-3 月巡查施工中挖掘案 1,759 件及巡查竣工申挖 2,193 件，並針對挖掘位置、標線復原、道路刨鋪孔蓋平整度等進行抽查，有效提升道路工程品質。

2. 建置道路挖掘管理系統，整合管線圖資平台及道路挖掘平台，首頁提供民眾、管線機構瞭解道路施工訊息及民生管線分布查詢，並配合道路施工全程攝影、APP 通報，即時處理追蹤。
3. 依據「高雄市政府工務局路面回填品質抽查抽驗作業要點」規定，每月列入指定抽驗案件總計約 35 件，由本府工務局挖管中心及 TAF 實驗室會同至現場抽驗路面厚度、孔蓋下地深度、壓實度及平整度，以確保路面品質，115 年 1-5 月抽驗 254 件，不合格 5 件，均依規定要求現場改善並予裁罰。
4. 辦理鋪面改善工程時，併予檢討工區範圍內人手孔蓋數量，要求孔蓋齊平或下地減量，以提升路面平坦度。115 年 1-5 月已完成孔蓋下地 8,616 座、孔蓋齊平 8,903 座。
5. AC 臨鋪後在該臨鋪路面範圍內噴漆告示完永鋪期程，嚴格要求各管線單位於挖掘案件回填管溝時採用控制性低強度材料 (CLSM) 填充，以防止管溝下陷。
6. 本府重大公共工程施工路段尚於道路管制期間者，經協調無法調整工程期程，由工程主辦機關專簽市府同意後，方核准道路挖掘。

(三) 預防災害應變

1. 為減少管線施工誤挖，首要了解道路下管線的確切位置，依據「高雄市政府加強各園區公共安全實施方案」，定期更新匯入各園區管線圖資，已於 115 年 5 月完成更新各園區管線圖資，以協助各園區加強公共安全管理。
2. 另為積極建置 3D 公共管線圖資系統與運用現代科技提升圖資品質，進一步利用攝影測量技術直接建置 3D 管線圖資，並保存真實管線埋設樣貌，還有利用陣列式透地雷達探測土層技術探測既有地下管線位置，補正管線圖資。
3. 透過道路施工影像系統 APP2.0，落實全民督工，一般民眾均可下載，查詢即時之施工位置、施工單位、施工廠商等，並可連接即時施工影像。

四、新建工程

115 年 1-6 月執行交通建設及公共建築等工程，道路橋梁工程 35 件，建築工程 31 件，共計 66 件，擇要如下：

(一) 道路工程

1. 國道 1 號增設岡山第二交流道工程及連絡道道路拓寬工程
增設岡山第二交流道及連接平面道路之聯絡道，總經費 36 億 8,000 萬元，委託高公局辦理規劃設計及監造，土地費及連絡道工程費本市負擔 12 億元（用地費 9 億 500 萬元、連絡道工程費 2 億 9,500 萬元）。
2. 鳥松長春路開闢工程(第二期)

- 長春路屬 10 公尺寬計畫道路，自第一期範圍往北約 140 公尺，現況約 5~8 公尺，總經費 6,394 萬元，刻正辦理發包作業。
3. 梓官區中正路接楠梓區援港路打通工程
由中正路通安大橋以南打通至援港路，長約 230 公尺，寬 21 公尺，現況無法通行。總經費 9,500 萬元，刻正辦理設計作業。
 4. 左營區德天街開闢工程
德天街現況寬度約 10 公尺，長約 270 公尺，部分路段位於學校用地，未符合都市計畫線型，本府都發局刻正依交通局提供路行辦理左營都市計畫通盤檢討，總經費約 4,000 萬元，刻正辦理發包作業。
 5. 茄萣區砂崙國小南側 8 米道路開闢工程
自福德路往東至文化路 79 巷止，長約 235 公尺、都市計畫寬 8 公尺，現況道路未開闢，總經費 3,287 萬元，刻正辦理設計作業中。
 6. 路竹區天祐路拓寬開闢工程
位於都市計畫區外，路竹區與湖內區交界，自中山路一段(台 1)至大湖火車站總長約 170 公尺，其中湖內(大湖)都市計畫區計畫道路寬 15 公尺，長約 60 公尺，已近全寬供通行；剩餘約 110 公尺長位於路竹非都市計畫區交通用地，現況約 8.7 公尺寬供通行，總經費 3,156 萬元，刻正辦理設計作業中。
 7. 林園區東林西路 364 巷拓寬工程(優先段)
自東林西路至東林西路 364 巷 49 弄，長約 117 公尺，都市計畫寬 12 公尺，現況約 4-6 公尺供通行，總經費 8,067 萬元，刻正辦理設計作業中。
 8. 高雄市第 108 期市地重劃區-勵志新村道路新闢工程
本案工程位於左營區 108 期市地重劃區內，南至桃子園路、東至鼓山三路、西至先鋒路、北至啟文路，所需經費 2.65 億元(含滯洪池設施)，114 年 10 月 31 日開工，預計 116 年 3 月完工。
 9. 梓官區梓官路 57 巷開闢工程
自梓官路與梓官路 57 巷交叉口往西至平安街 39 巷，屬寬 8 公尺都市計畫道路，長約 135 公尺，總經費約 8,563 萬元，114 年 12 月 5 日開工，已於 115 年 3 月完成。
 10. 南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)高楠公路 1003 巷便道開闢工程
本案位於高雄市楠梓區，將高楠公路 1003 巷拓寬為 30 公尺，為維持既有道路通行不間斷，需優先施作拓寬路段兩側便道，1003 巷便道工程兩側長度合計 550 公尺。總經費約 4,464 萬元，114 年 4 月 28 日開工，已於 115 年 6 月完工。
 11. 湖內區 6-3 計畫道路開闢工程

自民權路 224 巷 18 弄至民權路 156 巷，長約 135 公尺，計畫寬 12 公尺，工程費 410 萬元，115 年 3 月 2 日開工，已於 115 年 5 月通車。

(二) 橋梁工程

1. 鼓山區九如橋新建工程

改建後九如橋長約 79 公尺、寬約 30 公尺，原橋梁引道則依都市計畫恢復為平面道路，翠華路以西路寬 50 公尺，同盟三路以東路寬 30 公尺，全段配合前後段道路調整路型進行銜接。總經費約為 5 億 4,652 萬元，113 年 8 月 8 日開工，預計 115 年 7 月通車。

2. 阿蓮區中路橋減墩工程

位於本市阿蓮區與台南市歸仁區交界，現況橋梁寬約 4.6 公尺，長約 156 公尺，採橋墩減少並增加通水斷面方向進行規劃設計，總經費約 6,479 萬元，114 年 12 月 23 日開工，預計 115 年 11 月完工。

3. 鳳山區鎮東街銜接三民路 44 巷橋梁開闢工程

鳳山區三民路 44 巷為 8 公尺寬計畫道路，跨越鳳山溪至鎮東街約長 42 公尺，兩側引道各約 30 公尺，現況未開闢，僅南側東福橋寬約 2 公尺供通行，因坡度陡峭、人車爭道，爰建議開闢計畫道路橋梁，規劃以不落墩之單跨鋼箱梁橋避免影響南側同儀門古蹟，總經費約 1 億 6,071 萬元，刻正辦理設計作業。

4. 永安區興龍橋改建工程

位於竹仔港排水北側，屬非都市計畫區，長約 46 公尺，現況約 4 公尺，評估拓寬至 6 公尺，兩側引道改善各約 140 公尺長。經檢測結構多處損毀，出水斷面不足，配合永安區竹仔港排水治理計畫建議改善措施加長、加高(跨渠構造物檢討計畫渠頂寬 46 公尺、堤頂高 2.2 公尺)。總經費 1 億 374.5 萬元，刻正辦理設計作業。

5. 湖內區正義路 216 巷跨越大湖埤排水連通東方路 365 巷開闢工程

正義路 216 巷延伸至湖內(大湖地區)都市計畫區為 9 公尺寬計畫道路，連接至東方路 365 巷長約 85 公尺，現況無法通行，規劃跨越大湖埤排水橋梁並向西延伸引道約 40 公尺，總經費 4472.3 萬元，刻正辦理發包作業。

(三) 高雄生活圈道路系統建設計畫-國土署補助工程

1. 六龜區 133 線道路重建工程

新開路高 133 線，里程 3K+800~4K+250 規劃橋梁，跨度配置為 60m+90m+60m，橋寬為 8.5m，淨寬為 7.5m，橋總長 210m，主跨長 90m，採懸臂工法施工，為單孔箱型梁，總經費 12 億 596 萬元，112 年 12 月 29 日開工，預計 116 年 4 月完工。

2. 仁武區仁心路道路拓寬工程(第一期)

由鳳仁路起至成功路(7-11)止，現寬約6~13公尺，長約973公尺，都內部分約933公尺為15公尺寬計畫道路，都外部分約40公尺，總經費2億5,186萬元，112年9月18日開工，已於115年1月通車。

3. 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段工程-德民路至中海路）延續北段工程，北起德民路，南至中海路，長約1,800公尺，屬50公尺寬都市計畫道路；及中海路配合拓寬銜接至軍校路，中海路屬45公尺、長約590公尺都市計畫園道，總經費11億7,254.4萬元，112年10月2日開工，管控115年10月底通車。
4. 高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期-中海路至必勝路）本案新闢道路主線長約2.8公里，都計寬度30~40公尺。總經費9億2,596萬元，113年12月16日開工，預計115年12月通車。
5. 左營區左營大路（必勝路至桃子園路）人行環境改善工程
保留舊城廣場前方空間完整性及延續感，於本區營造見城廣場並改善整體圓環(扣除南門口公園再造部分)及左營大路(南門圓環至必勝路)路段，改善主要道路長度約600公尺、調整道路寬度至30公尺、雙向計六車道。總經費2億2,266萬元，114年11月21日開工，預計115年10月通車。
6. 左營區介壽路開闢工程
左營區介壽路，工程範圍自左營大路至自勉路，寬30公尺，長約760公尺都市計畫道路。總經費2億3,200萬元，114年3月3日開工，預定115年12月完工。
7. 大寮區新強街開闢工程
自新中街至新富街西側約120公尺尚未開闢，東段長約145公尺近全寬通行，長約265公尺、寬8公尺，需設置排水系統、水土保持設計及樹木移植，總經費1億782萬元，114年5月15日開工，預計115年7月完工。
8. 大樹區久堂路道路拓寬工程
自高59久堂路往東至自強巷為止長約110公尺、寬15公尺，總經費6,202萬元，114年12月1日開工，預計115年10月完工。
9. 美濃區環湖路拓寬工程
位於美濃區中圳里，都市計畫道路寬12公尺，民權路往東至環湖路81號約200公尺尚未拓寬，環湖路81號至民族路(長約313公尺)已拓寬未徵收同步辦理用地徵收，總經費6,838萬元，114年12月1日開工，預計115年8月完工。

(四) 其他中央/機關補助工程

1. 中油研發專區園區南路道路開闢工程
本計畫係中油土地辦理都市計畫變更為循環技術暨材料創新研發專區，其中都市計畫回饋公共設施為道路用地，長度約

- 900 公尺，寬度 40 公尺，雙向 6 車道。總經費約為 6 億 8,800 萬元，112 年 12 月 27 日開工，預計 115 年 12 月通車。
2. 中油循環技術暨材料創新研發專區內計畫道路開闢工程(第一期)
- 本計畫位於高雄市楠梓區之原高雄煉油廠範圍內，西側以左楠路為界，北側臨後昌路，南至半屏山，東以原高雄煉油廠中山路為界。第一期都市計畫道路開闢工程為道路編號 2-2、4-1、5-2、5-3、6-1，總經費 6 億 4,720 萬元，辦理招標作業中，預計 116 年 12 月通車。
3. 楠梓園區新增聯絡道及銜接台 1 線匝道工程
- (1) 南管局委託市府代辦楠梓園區聯絡道(長 1,368 公尺、寬 30 公尺)，銜接楠梓匝道及園區東路，總經費 54.53 億元。
- (2) 新增台 1 線匝道，長 700 公尺，兩側寬各 8.5 公尺，總經費 10.6 億元，申請生活圈補助，比例中央 79%(8.4 億元)、地方 21%(2.2 億元)。
- (3) 市府自籌用地費 21.3 億元。
- (4) 合計 86.4 億元，115 年 5 月 8 日開工，預計 117 年 12 月通車。
4. 台 39 線延伸優先路段開闢工程
- 依科技部「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」辦理「台 39 線延伸優先路段(市道 186 線至 1-2 道路)」由交通部公路總局委託本府工務局代辦，總經費 30 億 6,100 萬元，預計 116 年 6 月通車。
5. 大林蒲遷村安置地增設道路工程-經濟部委辦
- 大林蒲遷村作業係經濟部委託本府辦理，本府工務局新工處配合大林蒲遷村作業期程依地政局辦理安置地配地街廓新闢道路共計 23 條，其中 15 公尺寬道路 1 條、10 公尺寬道路 19 條、8 公尺寬道路 3 條，總經費 3.6 億元，刻正施工中，預計 116 年 6 月起陸續通車。
6. 楠梓區屏山巷開闢工程
- 自既有屏山巷至台一線路口往西銜接新闢園區東路，道路寬 30 公尺，長約 130 公尺，平交道拓寬委託台鐵公司，總經費 2 億 1,943 萬元，辦理設計作業中。
7. 鳥松區澄清湖添綠共享計畫-人行天橋工程
- 本案為水利署前瞻補助水環境工程，自澄清湖迷宮花園，跨越松藝路，新建一座人行天橋，長約 180 公尺(跨松藝路段 60M+東側引道 120M)，寬度為 3.5 公尺，總經費 6,000 萬元 115 年 1 月 20 日開工，預計 10 月完成。
8. 鳥松區覆鼎金(雙湖公園)園區通路工程
- 本案為水利署前瞻補助水環境工程，屬雙湖公園園區通路，自大豐街與大正路路口往南延伸至鼎金一巷，長約 1170 公尺，

拓寬為 6 公尺通路及新闢三處停車場。114 年 11 月 7 日開工已於 115 年 1 月開放通行。

9. 拉芙蘭里梅蘭二號吊橋災後復建工程

梅蘭二號吊橋位於桃源區復興里與拉芙蘭里交界處，跨越荖濃溪，重建梅蘭二號鋼索吊橋長約 127 公尺、寬 2.4 公尺、前引道約 60 公尺，供車輛及行人通行。目前木構造吊橋長約 123 公尺、寬 1.6 公尺僅可供人員與機車通行，無法供汽貨車通行。總經費約 7,011 萬元，由本府原住民事務委員會委託本府工務局新工處代辦，刻正辦理設計作業中。

10. 那瑪夏區瑪雅往達卡努瓦環鄉聯絡道災後復建工程

那瑪夏區公所委託本府工務局新工處代辦，橋梁長 100 公尺(含 70 公尺鋼箱橋)，淨寬 6 公尺，總經費初估 9,863 萬元，刻正辦理設計作業中。

(五) 建築工程

1. 國防部 205 廠遷建案

基地位於大樹區，新建營區 RC 構造及鋼骨構造新建建築物數十棟、既有廠庫房與官舍整新、既有建物及房屋拆除、其他附屬設施工程等，總經費 141 億 6,656 萬元。林園營區新建工程於 111 年 7 月完工，大樹北營區於 113 年 12 月竣工，光復營區 109 年 10 月 19 日開工，已於 115 年 6 月完工。

2. 國防部 205 廠遷建案-國防部軍備局生產製造中心第 205 廠光復營區暨大樹北營區新建工程(光復營區)慈仁五村耐震補強暨整修工程

代辦職務宿舍耐震結構補強及裝修共整修 10 棟，拆除 2 棟，總經費 4 億 5,017 萬元，115 年 1 月 5 日全案竣工。

3. 高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程

興建地上 2 層之醫療大樓，既有醫院建築物地上 1~2 層之內部診間調整裝修工程，總經費 2 億 3,408 萬元，111 年 9 月 23 日開工，已於 115 年 6 月完工。

4. 岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程

位於本市第 87 期重劃區，興建地下 2 層、地上 12 層社會住宅 625 戶，統包工程 33 億 721 萬元，112 年 4 月 28 日開工，預定 115 年 11 月完工。

5. 高雄市濱海聯外道路(南段工程)-軍方代建代拆工程

拆除軍校路中海門哨及周邊建物設施(總樓地板面積約為 1,200 m^2)，並於新台 17 線西側新建三層樓鋼筋混凝土建物(含會客區、辦公區、及住宿區)，總樓地板面積約為 2,400 m^2 ，總經費約 1 億 6,000 萬元，已於 115 年 6 月完成。

6. 高雄市六龜區行政中心新建工程

將區公所、清潔隊、戶政事務所、里辦公室及檔案室等老舊建物拆除並興建地上 4 層聯合行政中心，總工程費約計 3 億

760 萬元，112 年 11 月 6 日開工，115 年 4 月申報竣工，刻正辦理驗收作業。

7. 永安濕地(其他分區)興建多功能活動中心新建工程
新建地上二層鋼骨構造多功能活動中心，總樓地板面積 4,111.64m²，總經費約 5 億 4,419 萬元，115 年 6 月 18 日辦理施工前會勘，預計 9 月上旬開工。
8. 高雄市前鎮區 70 期重劃區日照暨公托中心新建工程
新建地上物 2 層，建築樓地板面積約 1,453m²（日間照顧中心及集會所原則位於地上 1 層；公共托嬰中心原則位於地上 2 層），總經費 8,260.4 萬元，已於 114 年 7 月 1 日開工，預計 115 年 9 月完工。
9. 中油高雄煉油廠宿舍區布建長期照顧服務園區修繕工程
舊油廠國小托兒所，南北棟二棟建築物改建為長照服務園區。總樓地板面積 1130.57m²（本工程不包含門廊及停車場），總經費 3,000 萬，預計 115 年 7 月完成。
10. 棧五、棧六建物整修工程
棧五庫外觀工程及棧六庫整修工程，總經費 8,500 萬元，114 年 5 月 23 日開工，115 年 5 月 19 日完工。
11. 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程
新建地上 6 層地下 1 層聯合辦公廳舍，總經費約計 3 億 1,887 萬元，空間規劃包含派出所暨多功能社區中心(含公共托育、日照、戶政事務所及區公所)。113 年 7 月 31 日開工，預定 115 年 9 月完成。
12. 中崙地區新設特搜分隊新建工程
地上 3 層 RC 構造建物，總樓地板面積約 1,587 平方公尺（含屋突），並分別作為值班台、停車空間、備勤與辦公空間及檔案室等使用，總經費約 1 億 711 萬元，辦理設計作業中。
13. 高雄市前鎮區瑞隆日照暨公托中心新建工程
拆除瑞隆派出所（舊址）舊有建物，新建建物共 4 層樓，1~2 層公共托嬰中心，3~4 層日間照顧中心，建築樓地板面積約 1506.79m²，總經費約 9,601.1 萬元，已於 115 年 4 月 13 日開工，預計 117 年 2 月底完工。
14. 高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所新建工程
配合大林蒲遷村安置地區公共設施設置之工程，預計新建地上 3 層 RC 造建物，總樓地板面積約 1600.04m²，總經費約 1 億 2,048 萬元，辦理招標作業中。
15. 高雄市濱海聯外道路（南段工程-軍方代建代拆工程）-保指部宿舍新建工程暨軍方設施代拆代建工程
新建保指部宿舍 A、B 棟(面積合計約:7000m²)總經費 6 億 3,998 萬 7,347 元；四海一家、左支部、陸校、教準部等代拆

- 代建工程(標語、海軍忠烈將士紀念塔、涼亭、高跳台等)，總經費 4,123 萬 4,994 元，辦理設計作業中。
16. 高雄市濱海聯外道路(南段工程-軍方代建代拆工程)-保指部門哨整修工程暨軍方設施代建工程
保指部介壽路精誠營區哨口、精誠值日官室及自強樓鋼棚停車場代建及整修工程，總經費 3,700 萬元，115 年 7 月 1 日開工，預計 116 年 3 月完工。
 17. 高雄市濱海聯外道路(南段工程-軍方代建代拆工程)(中正門會客室暨警衛連等三棟新建工程暨大氣海洋局營區設施工程)工區一(警衛連等三棟新建工程):警衛一營官兵生活大樓設置一棟(地上 5 層)、戒護連大樓設置一棟(地上 4 層)、中正門會客室及警衛連大樓設置一棟(地上 4 層)，總樓地板面積加總 9,354m²，總經費 5 億 1,428 萬 7,847 元，辦理設計作業中。工區二(大氣海洋局營區設施工程):升旗台拆除新建、防空洞拆除填平、挹海樓設施調整、道路整修及停車場鋪面工程、監視系統及管線工程等，總經費 8,111 萬 7,027 元，辦理設計作業中。
 18. 臺灣高雄少年及家事法院少年輔導及家事保護大樓新建工程
預計興建地上 5 層、地下 1 層，總樓地板面積約 20,856 平方公尺之 RC 構造(部分鋼構)辦公服務大樓，總經費約 18 億 1,283 萬 6,762 元，辦理勞務招標中。
 19. 香蕉碼頭建物活化二樓空調及隔間工程
二樓空間新設空調及隔間工程，總樓地板面積 3,604.3m²，總經費約 8,000 萬元，115 年 4 月 27 日開工，預定 115 年 10 月完成。
 20. 高雄市岡山區綜合行政中心新建工程
預計興建地下 1 層地上 6 層岡山綜合行政中心，總樓板面積約計 9,505 坪，總工程費約 12.7 億元，辦理設計審查作業中。
 21. 「雙湖森林公園-多元生態再造計畫」誘蝶棲地營造統包工程
本工程以滯洪池為核心，向外擴散規劃食草植物區、蜜源植物區及水生植物區，藉由多樣化植栽配置營造蝴蝶、蜻蜓及蛙類適生棲地，達成生態棲地營造目標，總經費約 3997.4 萬元，已於 115 年 6 月完成。

(六) 學校工程

1. 國家重點領域校際研教園區-產學一館統包工程
新建地下二層地上七層 RC 構造，總樓地板面積 13,005m²，總經費 12 億 8,900 萬元，辦理招標作業中。
2. 國家重點領域校際研教園區-研教大樓及產學二館統包工程
新建研教大樓地下二層地上六層 RC 構造，總樓地板面積 25,466m²，新建產學二館地下一層地上三層 RC 構造，總樓地板面積 13,554m²，總經費 63 億 2,200 萬元，辦理招標作業中。

3. 國家重點領域校際研教園區-園區第二會館暨多功能活動中心公辦都更案
新建地下二層地上十層，總樓地板面積 31,902 m^2 ，總經費 31 億 4,606 萬元，納入都發局公辦都更公告招商，都發局辦理招標作業中。
4. 國家重點領域校際研教園區-進修一館及進修二館整建工程
整建進修中心一館及二館，總經費 2 億 5,100 萬元。整建進修中心一館，預計 115 年 9 月完工；整建進修中心二館，預計 116 年 2 月完工。
5. 國家重點領域校際研教園區-產學三館新建工程
新建地下一層地上五層，總經費 13 億 1,500 萬元，辦理設計作業中。
6. 高雄市楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程
新建地上 4 層 RC 造之教學大樓 1 棟，拆除既有西側健康樓、北側和諧樓等建物，並新建地上 5 層地下 1 層之教學大樓 1 棟及傳達室、合成橡膠球場、圍牆各 1 座，總經費 5 億 1,100 萬元，第一期工程 114 年 5 月 15 日竣工；第二期西北棟 114 年 1 月 20 日開工，預計 116 年 7 月完工。
7. 高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程
新建地上 3 層鋼筋混凝土(RC)構造，總樓地板面積 5,784 m^2 之校舍及周邊景觀，並拆除舊有校舍工藝大樓、忠孝樓及仁愛樓，總經費約 2 億 4,629 萬元，第一階段 113 年 12 月 20 日完成，並於 114 年 10 月 31 日完成部份驗收；第二階段拆除作業 115 年 6 月底完工。
8. 林園高級中學圖資大樓新建工程
樓地板面積約 4,024 m^2 ，規劃地上 4 層鋼筋混凝土構造之圖資大樓，設置圖書館、化學實驗室、展示館、會議廳及專科教室，經費 1 億 7,700 萬元，已於 115 年 5 月 5 日完工。
9. 國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程
預計興建總樓地板面積 36,613 m^2 之行政大樓、幼兒園、國小部、國中部、高中部、雙語部、圖書館、體育館、演藝廳、風雨球場，以及 300 公尺及 180 公尺運動(田徑)場、汽機車停車場、滯洪池等，總計畫經費約 27 億 119 萬元，統包工程總經費約 23 億 8,000 萬元，114 年 12 月 17 日開工，預計 117 年 4 月完工。
10. 高雄市立路竹高級中學校校舍拆除及新建工程
興建一棟地上五層之綜合型教學校舍，總樓地板面積 6,712 m^2 ，經費 2 億 9,734.2 萬元，辦理設計作業中。

五、公園、綠地管理

導入藝術、生態、人文等多元價值開闢及改造公園綠地，打造不

同特色主題的共融公園，另納入公民參與機制，透過意見溝通與交流，讓公園更貼近當地民眾需求。公園處目前維管之公園、綠地、兒童遊戲場及廣場截至115年6月累計850座，面積計達約1,128公頃。

(一) 主要公園、綠地、兒童遊戲場開闢及改造(善)

1. 已完工

- (1) 楠梓區後勁公園遊戲場興建工程，已於115年2月完工。
- (2) 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫-第二標戲水區工程，已於115年3月完工。
- (3) 鹽埕之心市民廣場改善工程，已於115年5月完工。

2. 施工中

- (1) 仁武區第92期重劃區公園開闢工程，已於114年4月開工。
- (2) 岡山公園旗艦型特色遊戲場改造工程，已於114年5月開工。
- (3) 鳳山區第77期重劃區公兒73、公兒74及公兒85開闢工程，已於114年10月開工。
- (4) 捷運09苓雅運動園區周邊公園及綠地用地開闢工程，已於114年8月開工。
- (5) 左營區文學公園及林園區漁港公園寵物犬活動區設置工程，已於115年3月開工。
- (6) 三民公園改造工程(第一期)，已於115年3月開工。
- (7) 鳳山區公兒9開闢工程，已於115年3月開工。
- (8) 鳳山區公兒10開闢工程，已於115年3月開工。

3. 規劃設計中

- (1) 左營區華夏西北扶輪公園改造工程規劃設計中。
- (2) 楠梓區加昌水果公園改造工程規劃設計中。
- (3) 鳳山區協和兒童公園改造工程規劃設計中。
- (4) 鳳山區公19pump track場設置工程規劃設計中。
- (5) 鳳山區新強兒童公園改造工程規劃設計中。
- (6) 茄荳公3公園改造工程規劃設計中。

4. 招標中

- (1) 三民公園改造工程(第二期)招標中。
- (2) 仁武區第92期重劃區公園開闢工程(第二標)招標中。

(二) 道路及景觀綠美化

1. 道路綠美化

辦理執行中華路、時代大道、新光路、河北路、河南路、博愛路、中正路、五福路、和平路、國泰路、南京路、澄清路、府前路、民族一路、民族二路、民生路、四維路、光華路、九如一路、九如四路、大順路、中山三路、凱旋四路、民權路、青年路等本市各區重要道路綠美化及災後搶修工作。

2. 公園綠地綠美化

115 年度核定環境綠美化申請案計 18 件 63 處，面積合計約 10.6 公頃，核定總經費為 785 萬 263 元。

3. 公園綠地及道路植栽維護管理

- (1) 持續執行本市道路樹木植栽修剪維護管理及緊急搶修工作。
- (2) 委託專業廠商辦理本市行道樹普查作業。
- (3) 執行本市各區公園綠地登革熱、病蟲害防治緊急噴藥及防疫清消工作。
- (4) 公園綠地等清潔維護管理共計 850 處，其中委託里辦公處辦理小型鄰里公園計 203 處、另民間認養及協助計 33 處，將持續鼓勵各界參與公園認養工作。

(三) 路燈維護管理

1. 本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程共計 3 案
 - (1) 115 年截至 6 月已完成新設路燈 85 盞、新設及更新公園園燈 521 盞。
 - (2) 本市 10 處地點裝設風速風向計。
2. 高雄市路燈 E 化通報管理系統及物聯網設備管理系統建置及維護案計 1 案。
3. 高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案共計 2 案。
 - (1) 持續維護及改善本市 35 行政區路燈設備。
 - (2) 115 年截至 6 月已完成新設、移設及移除路燈 605 盞、架空線路下地及管線挖埋約 68 公尺。

六、道路養護工程

(一) 各區路面改善

115 年 1-5 月本府工務局道路養護工程處完成 180 條，約 67.6 萬 m² 重要路段路面刨鋪改善；其中中央補助路面改善專案於 115 年上半年完工 5 案。

1. 中央補助路面改善專案工程

(1) 市區道路-已完工

美濃區美濃湖風景特定區及周邊道路路面改善工程：已於 115 年 1 月完工。

橋科聯外幹道路路面改善工程（燕巢區中安路至滾水路）：已於 115 年 1 月完工

燕巢區安招路（安招路 683 號至安東街）路面改善工程：已於 115 年 3 月完工。

鳳山區凱旋路（中崙二路至鳳頂路）道路路面改善工程：已於 115 年 1 月完工。

大寮區新厝路（台 25 至大平路）道路路面改善工程：已於 115 年 3 月完工。

(二) 各區人行道改善

115 年 1-5 月本府工務局道路養護工程處完成人行道改善面積共

約 21,289m²；其中中央補助人行道改善專案於 115 年上半年完工 5 案、施工/發包中 11 案、設計完成/設計中 20 案。

1. 中央補助人行道改善專案工程-已完工

- (1) 旗山區台 29 線延平一路（旗山監理站至延平一路 468 巷）人行道改善工程：已於 115 年 4 月完工。
- (2) 岡山火車站前北側人行道環境改善工程：已於 115 年 3 月完工。
- (3) 楠梓區後昌路（秀昌街至後昌路 782 巷）人行環境改善工程：已於 115 年 2 月完工。
- (4) 楠梓區右昌街（軍校路至右昌街 100 巷）人行環境改善工程：已於 115 年 5 月完工。
- (5) 民族一路（天祥二路至大中二路）雙向人行道改善工程：已於 115 年 3 月完工。

2. 中央補助人行道改善專案工程-施工/發包中

- (1) 甲仙區忠孝路（文化路至中正路）人行環境改善工程：已於 115 年 5 月開工。
- (2) 甲仙區忠孝路（中正路至甲仙槌球場）人行環境改善工程：已於 115 年 5 月開工。
- (3) 左營區新莊一路（翠華路至博愛二路）人行環境改善工程：第一標於 115 年 3 月開工、第二標於 115 年 1 月決標，施工準備中。
- (4) 鳥松區濱山街及公園路增設實體人行道工程：已於 115 年 5 月開工。
- (5) 鼓山區鼓山運動中心（舊中山國小）周邊人行環境改善工程：已於 114 年 5 月開工。
- (6) 鼓山區中華一路（馬卡道路至慶豐街）人行環境改善工程：已於 114 年 11 月開工。
- (7) 新興區中山一路（建國路至民生路）人行環境改善工程-建國路至六合路段：113 年 6 月核定補助 A 類、114 年 7 月核定補助 B 類，已於 115 年 6 月開工。
- (8) 新興區中山一路（建國路至民生路）人行環境改善工程-六合路至民生路段：113 年 6 月核定補助 A 類、114 年 7 月核定補助 B 類，115 年 4 月決標，施工準備中。
- (9) 新興區五福二路（中山一路至林森一路）人行環境改善工程：已於 115 年 4 月開工。
- (10) 苓雅區憲政路（大順三路至憲政路 138 巷）增設人行道改善工程：已於 115 年 3 月開工。
- (11) 鳳山區建國路三段（澄清路至經武路）人行道改善工程：分為南北側兩案，北側於 115 年 5 月決標、南側於 115 年 6 月決標，施工準備中。

3. 中央補助人行道改善專案工程-設計完成/設計中

- (1) 甲仙區省道台 20 線文化路甲仙形象商圈人行道改善工程：115 年 3 月核定補助，目前細部設計中。
- (2) 岡山區中山北路（火車站前 7-11 至岡山路）人行環境改善工程：115 年 3 月核定補助 A 類，目前規劃設計中。
- (3) 橋頭地方法院周邊人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助 A 類，目前規劃設計中。
- (4) 左營區半屏山周邊人行環境改善工程計畫：114 年 7 月核定補助，目前細部設計修正中。
- (5) 左營區自由二路（新庄仔路至龍德新路）人行環境改善工程：114 年 7 月核定補助 A 類，目前細部設計修正中。
- (6) 左營區曾子路（自由三路至高鐵路）人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助 A 類，目前規劃設計中。
- (7) 鼓山區九如四路（建榮路至青海路）人行環境改善工程：113 年 12 月核定補助 A 類，114 年 11 月設計完成並核定，配合中央補助期程續提報 B 類。
- (8) 鼓山區華榮路（翠華路至明誠三路）人行環境改善工程：114 年 7 月核定補助 A 類，目前細部設計審議中。
- (9) 三民區建工路（民族一路至中山高速公路）人行環境改善工程：114 年 7 月核定補助 A 類，目前細部設計修正中。
- (10) 三民區建國二路（復興一路至和平一路）人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助 A 類，目前規劃設計中。
- (11) 三民區九如一路（平等路至中山高速公路）人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助 A 類，目前規劃設計中。
- (12) 新興區八德一路（中山一路至復興一路）及周邊人行環境改善工程：114 年 12 月核定補助 A 類，目前細部設計修正中。
- (13) 苓雅區中華四路（青年二路至興中二路）人行環境改善工程：114 年 7 月核定補助，目前細部設計審議中。
- (14) 苓雅區武廟路（大順三路至福德二路）人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中。
- (15) 鳳山區中山東路（光遠路至中山東路 380 巷）人行道改善工程：114 年 7 月核定補助，目前細部設計審議中。
- (16) 鳳山區建國路二段（文衡路至經武路）人行道改善工程：115 年 3 月核定補助，目前規劃設計中。
- (17) 前鎮區二聖一路（和平二路至凱旋三路）人行環境改善工程：114 年 7 月核定補助，目前設計完成並核備，發包作業準備中。
- (18) 前鎮區二聖路（凱旋三路至武慶三路）人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助，目前細部設計中。

(19) 前鎮區班超路（凱旋四路至崗山中街）人行環境改善工程：115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中。

(20) 大寮區鳳林四路（12 號至 435-1 號）人行道改善工程：115 年 5 月核定補助 A 類，目前規劃設計中。

4. 115 年度市區生活圈重要人行道改善計畫：共需改善 28 處，包含橋頭新市鎮生活圈周邊、楠梓區創新路、外環西路、智群路、右昌街、學專路、左營區自由三、四路、辛亥路、鹽埕區大成街、三民區陽明路、義華路、明誠一路、同盟一路、九如一路、應安街、苓雅區五福一路、鳳山區經武路、自由路、前鎮區新生路、一心一、二路、小港區中山四路、山明路、宏平路近崇文路、營口路、高松路等等路段人行道，115 年 1 月起陸續進場施工，目前已完成 11 處。
5. 左營下路歷史步道通行安全改善：部分青斗石鋪面改為瀝青混凝土車道，兩側保留原有材質重設人行道，落實人車分流、降低雨天打滑風險，已於 115 年 5 月完工。
6. 楠梓產業園區周邊學專路人行道改善：已於 115 年 4 月進場施工。

（三）經常養護及防汛整備工程

1. 本市道路改善工程持續執行中。
2. 115 年度道路、路面、附屬設施等委外巡查、改善、補修、修繕、經常性養護及緊急搶修工程計 24 案，皆已於 115 年 1 月開工。

（四）災害復建工程

114 年 7 月丹娜絲颱風及豪雨、楊柳颱風等 C1 及 C2 類復建工程，中央核定補助共 17 件工程案及 1 件邊坡預警監測系統勞務案，總經費為 9,437.2 萬元，工程案已全數完成、監測系統案執行中。

（五）橋梁養護管理

1. 橋梁檢測
- (1) 橋梁定期檢測頻率原則為每 2 年一次、特別檢測（颱風、豪雨、地震檢測）則視實際情況進行，檢測相關資料皆依規定登錄於橋梁管理系統（TBMS2）。
- (2) 115 年度辦理計 507 座橋梁定期檢測，已於 4 月開始執行。
2. 橋梁維修：115 年 1-6 月已維修補強計 43 座橋梁。

（六）市政合作建設事項

1. 配合澄清湖風景區、高雄果嶺公園開放，提升周邊通行品質：包含澄清巷及夢裡西巷路面改善、西岸道路路面及通行環境改善、湖畔人行步道修繕、松藝路及漆彈場圍牆拆除等事項，已於 114 年 6 月底完成；果嶺公園八德南路停車場改造、松藝路排水景觀改造、聯外通道（球場路至松藝路）新闢及球

場路、圓山北路路面改善、果嶺公園園內鋪面修繕等事項，已於114年9月完成；迷宮花園北側銜接松藝路人行通道增設，已於114年12月完成；大埤路人行環境改善，已於115年1月完成；果嶺公園進場動線優化，已於115年2月完成；澄清湖後門（松藝八德）、原博館停車場及人行道配合改善工程，已於115年4月完成；原博館及原文大用地道路鋪設、松藝路及文前路路口新增人行道，已於115年6月完成；另文前路湖岸人行步道增設，預計115年7月前完成。

2. 原民會委託代辦桃源區梅山里綜合運動場整修工程：已於115年5月進場。

七、數位治理

（一）智慧城市得(參)獎獎項

1. 行道樹傾倒風險監測預警

- (1) 2026 智慧城市創新應用獎－智慧防災
- (2) 入圍國家發展委員會「第9屆政府服務獎－數位加值」評獎活動

（二）資訊推動作為

1. 數位孿生城市平台

(1) 打造高雄市專屬的數位孿生基礎平台

- ① 原市11個行政區+鳳山區的數位3D城市模型
- ② 原市11個行政區+鳳山區的建物基礎資訊
- ③ 原市11個行政區的智能路燈
- ④ 原市11個行政區+鳳山區的地下3D管線
- ⑤ 民族一路共通管道BIM模型
- ⑥ 全市道路挖掘施工影像
- ⑦ 新工處工程案工地施工影像

(2) 建置智慧工務治理服務

- 建物結構安全監測暨通報服務累計達5棟建物
建物碳水足跡監測及分析服務累計達2棟建物
重要道路地震阻斷風險分析暨規劃救援道路服務範圍擴增達12個行政區
高133邊坡安全監測服務
工地監控安全通報服務累計達4處場域
行道樹傾倒監測預警服務全市累計達387棵監測樹木

2. 工務整體資訊系統

(1) 工務整體圖台(2D GIS)

- 透過單一平台掌握全局的工程資訊及施工動態
彙整基礎類、工務類、土地類、統計類、生活類、影像類等6大類超過100種的空間圖資，提高對真實環境的掌握度

串接內政部社會經濟資料庫，提供人口、教育文化、社會福利、醫療衛生、工商經濟等空間統計資訊
整合即時與歷史等各類影像資料

(2) 工程管理動態會報

統一全局暨所屬機關工程管理報表格式
建立一次性填報機制，避免重複填報
隨時產製工程管理報表，追蹤各工程案進度

(3) 工務施政儀表板

整合各工程單位資料，實現跨域資料分析，集中掌握工程 KPI

強化資訊透明度，以直觀圖像呈現施政內容與進度

(4) 防救災戰情室

建構專屬防救災應用圖台，強化即時災情洞察力
整合災前資源整備，預佈救災資源分配
串接 EMIC 及 1999 災情通報案件，即時掌握災情狀況
保存歷史災情軌跡，作為未來災前整備之戰略應用
舉行汛期前災防演練，提升平台運用熟悉度

八、違章建築處理

(一) 115 年上半年查報違章建築及廢置廣告物共 1,478 件，拆除計 1,162 件。

(二) 各項專案拆除情形

1. 拆除影響市容觀瞻違規竹鷹架廣告、廢置廣告空(框)架及破損廣告招牌共計執行拆除 74 件。
2. 拆除大寮區上寮路 103-18 號等騎樓違建，共計 34 件。
3. 拆除鳥松區大義街 34 巷 4 號等 2 處鴿舍違建。
4. 拆除岡山區大仁路 93 號等 3 處升降梯違建。
5. [大澄清湖環境改善工程計劃]—拆除鳥松區育才段 76 地號等 32 處市有土地上違建。
6. 協助財政局仁武區慈惠段澄清巷 30 號等違建拆除工程，共計 13 處。
7. 配合水利局雙湖公園滯洪池周邊違建拆除工程(三民區鼎金段 89 號)，共計 7 處。
8. 協助配合新工處拆除鳥松區夢裡西巷 151 之 3 號佔用鐵皮屋違建。
9. 協助財政局拆除鳥松區育才段 67、67-2、67-3 地號市有土地被佔用違建。
10. 配合警察局三民第二分局拆除三民區大昌二路 121 之 4 號、建工路 379、381 號、大豐二路 202 號、正忠路 136 及 144 號旁帆布、檔板及占用騎樓設置固定式木板等障礙物。
11. 配合警察局新興分局拆除新興區六合一路 100-1 號設置固定式障礙物。

12. 配合經發局拆除新興區尚文街29號（民安市場）遮雨棚。
13. 配合環保局拆除鳳山區五福二路46巷5號對面影響通行廢置鐵櫃。
11. 配合警察局鼓山分局拆除鼓山區臨海二路69號旁影響行人通行鐵欄杆。
12. 配合建管處拆除前金區七賢二路254號危險違規廣告物。
13. 防救災訊系統EMIC通報”丹娜絲、楊柳、樺加沙、鳳凰颱風”調派緊急處理案件，共計116件。

九、超高齡社會因應作為

（一）策略設計導引 營造超高齡（全齡）友善人行環境

持續進行人行道改善、路口行人安全設施改善（易肇事路口改善），並依據內政部訂頒之相關法規，於改造時融入人本、無障礙設計之多項策略，系統性推動本市超高齡（全齡）友善通行空間。道工處已配合完成澄清湖風景區西岸道路路面整平並設「減速平台」（速限限制時速20公里），新增人行通道以達到人車分流，強化行人安全，以及湖畔人行步道環境整修、松藝路道路優化、大埤路人行道改善等，提升整體通行品質，後續將再完成文前路新建湖岸人行步道，串連環湖綠網，讓造訪澄清湖運動、休閒、遊憩的男女老幼皆感到更加舒適又安心。

（二）整合長照及育兒服務資源，提升地方治安並提供更便利的服務，代辦相關工程如下：

1. 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程

新建地上6層地下1層聯合辦公廳舍，總經程費約計3億1,887萬元，空間規劃包含派出所暨多功能社區中心(含公共托育、日照、戶政事務所及區公所)，並設有無障礙電梯、坡道、樓梯、廁所及車位，以利行動不便者使用，工程113年7月31日開工，預定115年9月完工。

2. 高雄市前鎮區70期重劃區日照暨公托中心新建工程

新建地上物2層，建築樓地板面積約1,453m²（日間照顧中心及集會所原則位於地上1層；公共托嬰中心原則位於地上2層），總經費8,260.4萬元，工程114年7月1日開工，預計115年9月完工。截至114年5月底，高雄市65歲以上老年人口數為552,768人，老年人口比率為20.27%，已是「超高齡社會」，依中央「一國中學區一日照中心」政策，70期重劃區位於前鎮區瑞祥及光華國中學區。市府爭取衛生福利部前瞻計畫經費補助70期重劃區設置各60人的日照中心及公托、c級巷弄站、集會所，提供在地民眾近便性的社區式長照服務。

3. 中油高雄煉油廠宿舍區布建長期照顧服務園區修繕工程

舊油廠國小托兒所，南北棟二棟建築物改建為長照服務園區。總樓地板面積1130.57m²(本工程不包含門廊及停車棚)，總經費3,000萬，預計115年6月完成。

4. 岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程

位於本市第 87 期重劃區，興建地下 2 層、地上 12 層社會住宅 625 戶，於北基地 1 樓設有日照中心(約 122 坪)，南基地 2 樓設有新住民會館(約 49 坪)，統包工程 33 億 721 萬元，112 年 4 月 28 日開工，預定 115 年 11 月完工。

5. 高雄市前鎮區瑞隆日照暨公托中心新建工程

拆除瑞隆派出所(舊址)舊有建物，新建建物共 4 層樓，1~2 層公共托嬰中心，3~4 層日間照顧中心，建築樓地板面積約 1506.79m²，總經費約 9,601.1 萬元，115 年 4 月 13 日開工，預計 117 年 2 月底完工。

(三) 推動全齡適用的共融式公園，包含設置長者復健的體健設施等，提供市民優質生活環境與健康休憩空間。

1. 捷運 09 苓雅運動園區周邊公園及綠地用地開闢工程，新設戶外組合式體健組、環狀人行散步道，創造公園健身房，營造戶外運動場域，目前施工中。