

# 玖、工 務

## 一、建築管理

### (一) 建築相關執照核發與施工管理

1. 112年7月至12月共核發建造執照1,174件9,081戶、使用執照核發972件15,328戶、畸零地合併使用證明書92件。
2. 112年7月至12月建築工地巡查1,378件，建築工程施工計畫書諮詢49件，受理施工中勘驗報備4,230件。

### (二) 推動高雄厝計畫

1. 舉辦高雄厝綠建築大獎，以表揚優良高雄厝綠建築設計作品，並喚起民眾關注生活環境品質的意識，112年共計20件優良作品。
2. 高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法自103年9月4日公布實施，截至112年12月底止，統計數量如下：
  - (1) 申請案量：以高雄厝設計並領得建造執照數量已達4,638件，共162,100戶，其中2,784件已領得使用執照。
  - (2) 景觀陽台：面積達524,641平方公尺。
  - (3) 通用化設計浴廁：面積達100,531平方公尺。
  - (4) 通用化交誼室及升降機：面積達14,422平方公尺。
  - (5) 綠能設施：屋前綠能設施61,560平方公尺，屋後綠能設施4,031平方公尺。
  - (6) 高雄厝申請案綠化面積：590,232平方公尺(相當於60座國際標準足球場綠化面積)。
3. 高雄厝計畫立體綠化行動計畫
  - (1) 自101年起至112年依法設置屋頂綠化面積已達60萬平方公尺(相當於1.3座衛武營都會公園綠化面積)。
  - (2) 112年度立體綠化及綠屋頂補助計畫自112年3月3日至112年5月31日截止，補助預算為350萬元，核准12件，新增綠化面積48平方公尺，核准金額218萬478元。
  - (3) 112年度共舉辦2場民眾參與講座及5場社區大樓案例說明會，民眾參與講座訂於112年8月18、19日於三民家商與光華國中舉辦，邀請專案計畫主持人，及綠屋頂相關領域之專家學者出席，透過招募【永續城市園丁】的活動和講座的分享加強綠屋頂政策宣導。社區大樓案例說明會活動訂於112年10月20、21、22日於大樓舉辦，邀請專案計畫主持人，及植栽園藝方面專家，依據大樓實際情形分享，解決以往缺乏與社區大樓住戶直接面對面溝通的機會，進而深入與住戶傳遞正確資訊和傾

聽其疑慮，讓本計畫推廣理念能培養出真實體驗進而宣揚的直持住戶。

- (4) 111年至112年辦理高雄市苓雅區苓洲國民小學，並於112年10月26日舉辦苓洲國小屋頂綠化工程啟用典禮，綠化面積為540平方公尺。

### (三) 光電智慧建築物推動計畫

#### 1. 實際執行方案

- (1) 啟動「綠電推動專案小組」並與經濟部能源局共同簽訂合作協議，由林副市長擔任跨局處小組召集人，推展「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速電低碳行動計畫」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」等五大任務導向，未來計畫目標為6年太陽光電設置容量達1.25GW，作為建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系之基礎，期未來吸引國內外高科技產業及人才進駐，增加優質就業；並透過追求環境永續，提高再生能源比重，帶動綠能科技發展，減少對化石燃料的依賴，同時降低空氣污染，乘載「產業轉型」政策方向的重責大任。

- (2) 112年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫自3月10日至10月20日截止，補助總預算為1,500萬元，核准202件，核准金額1,488萬5,530元(2,271.570仟)。

#### 2. 設置績效

112年1至12月備案件數1,561案，備案容量254.968MW。

### (四) 建築物公共安全檢查申報

1. 辦理申報之A類公共集會類場所，列管場所94家，已完成申報94家，申報率達100%。辦理申報之B類商業類場所，列管場所1,515家，已完成申報1,412家，申報率達93.2%。辦理申報之C類工業、倉儲類場所，列管場所2533家，已完成申報2385家，申報率達94.16%。辦理申報之D類休閒文教類場所，列管場所2,968家，已完成申報2,329家，申報率達78.47%。辦理申報之F類衛生福利更生類場所，列管場所872家，已完成申報752家，申報率達86.24%。辦理申報之H類住宿類場所，列管場所492家，已完成申報486家，申報率達98.78%。
2. 辦理112年度建築物公共安全檢查及簽證申報場所之抽複查工作，已執行抽複查1,200家。
3. 辦理112年度建築物停歇業場所公安巡查工作，已執行巡查1,200家。

#### (五) 公寓大廈管理

1. 公寓大廈認證標章申請案，112年共召開3次審查會議，認證通過大樓共計67棟。
2. 輔導公寓大廈成立管理委員會，截至112年12月底本市6樓以上成立管理委員會依法報備家數計有4,292件，報備率已達79.0%。

#### (六) 智慧綠建築

配合內政部建築研究所智慧綠建築專案，爭取內政部建築研究所將「智慧綠建築智慧住宅南部展示場」設置於本府四維行政中心1樓穿堂，迄今累計參觀人數達189,941人。

#### (七) 公共建築物無障礙生活環境推動工作

1. 112年7月至12月辦理81場新建公共建築物行動不便設施勘檢。
2. 既有建築物依照本市公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫，已對公共建築物5,467家實施清查，截至112年12月共計5,269家已改善完成，整體改善比例為96.37%。

## 二、工程企劃

- (一) 鐵道局辦理「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」，自左營大中二路以南至鳳山大智陸橋西側間，設置長15.37公里單孔雙軌隧(引)道一座。沿線設置10處車站，於107年10月14日下地通車，截至112年12月31日，整體計畫實際進度為96.94%，預計114年10月完工。
- (二) 「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」總經費約為998.69億元(中央負擔700.61億元，本府負擔252.91億元，高雄捷運負擔45.17億元)，截至112年12月31日，已撥付配合款約為186.86億元。園道開闢工程經費約43.09億，連結5個行政區(左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山)，已於110年8月底完成後開放使用，重新縫合都市紋理，提升交通及居住休憩環境品質。

## 三、道路挖掘管理

本市轄區管線種類眾多，為利整合管理，於106年3月成立高雄市道路挖掘管理中心，致力推動道路平整，讓市民朋友享有舒適且安全之用路環境，採單一窗口、合署辦公，協調整合道路挖掘案件，減少道路重複開挖及縮短施工期程，整合建築案件、計畫型案件及零星

道路挖掘施工，強化控管施工品質，結合智慧城市理念，以達到「減少道路挖掘」、「確保施工品質」、「預防災害應變」的目標。

#### (一) 減少道路挖掘

本市道路挖掘案件年約 12,000 件，自 110 年開始每年以減少道路挖掘數 5% 為目標，並且精進建案聯挖整合。

1. 為減少道路挖掘，落實道路挖掘案件審核機制，嚴格控管挖掘案件申請，112 年 7-12 月挖掘申請案共計 5,665 件，路證核發數 5,675 件，違反道路挖掘規定件數 31 件，裁罰金額共計 96 萬元。
2. 定期召開聯合挖掘會議，112 年 7-12 月協調 885 件建案聯合挖掘，減少重複刨鋪面積約 6 萬 9,619 平方公尺，並轉為挖掘管理基金收入 35,976,660 元，運用於挖掘管理資訊系統軟硬體維護、竣工品質及管線竣工圖資查測。
3. 每月定期召開管線協調及刨鋪路面整合會報，跨機關整合工程施工及抵觸管線遷改協調事宜；112 年召開 2 次定期性「計畫性刨鋪道路挖掘整合會議」，協調本府工務局道工處、建管處、建商及管線單位針對道路刨鋪及孔蓋下地進行整合，並已協調 97 條道路刨鋪挖掘，另不定期性配合本府道路刨鋪召開臨時會議。
4. 高雄市道路挖掘管理自治條例已完成修法，對制度面、管理面均新訂罰則，延長禁挖管制年限為 1 年，提升道路品質並減少重複挖掘案件。管制期間申請開挖，將邀集管線單位提出替代方案，若無替代方案，確有開挖之必要，如新建建築物五大管線，將要求加大刨鋪復舊範圍，並列入指定抽驗案件。
5. 已建置寬頻管道路段，禁止纜線業者附掛於排水溝。本市寬頻管道建置長度約達 900 公里，截至 112 年 12 月底已進駐纜線 3,820 公里，每年可收入租金為 6,000 萬元。後續將著重管道設施之維護及已完成管道建置路段之雨水下水道暫掛纜線巡檢、排除，持續督促業者進駐納管，以提升管道使用率。

#### (二) 確保施工品質

1. 成立「施工中及竣工巡查小組」，112 年 7-12 月巡查施工中挖掘案 1,566 件及巡查竣工申挖 3,103 件，並針對挖掘位置、標線復原、道路刨鋪孔蓋平整度等進行抽查，有效提升道路工程品質。
2. 建置道路挖掘管理系統，整合管線圖資平台及道路挖掘平台，首頁提供民眾、管線機構瞭解道路施工訊息及民生管線分布查詢，並配合道路施工全程攝影、APP 通報，即時處理追蹤。
3. 依據「高雄市政府工務局路面回填品質抽查檢驗作業要點」規定，每月列入指定抽驗案件總計約 30 件，由本府工務局挖

管中心及 TAF 實驗室會同至現場抽驗路面厚度、孔蓋下地深度、壓實度及平整度，以確保路面品質，112 年 7-12 月抽驗 292 件，不合格 6 件，均依規定要求現場改善並予裁罰。

4. 辦理鋪面改善工程時，併予檢討工區範圍內人手孔蓋數量，要求孔蓋齊平或下地減量，以提升路面平坦度。112 年 7-12 月已完成孔蓋下地 4,110 座、孔蓋齊平 3,501 座。
5. AC 臨鋪後在該臨鋪路面範圍內噴漆告示完永鋪期程，嚴格要求各管線單位於挖掘案件回填管溝時採用控制性低強度材料 (CLSM) 填充，以防止管溝下陷。
6. 本府重大公共工程施工路段尚於道路管制期間者，經協調無法調整工程期程，由工程主辦機關專簽市府同意後，方核准道路挖掘。

### (三) 預防災害應變

1. 為減少管線施工誤挖，首要了解道路下管線的確切位置，由工務局主動赴各管線單位召開圖資補齊補正輔導說明會，本府總體圖資補齊比例已達 100%，符合中央所設定 109 年度圖資補齊比例目標 100%，大幅提升圖資品質。另一方面也積極建置 3D 公共管線圖資系統，利用 3D 資訊分析各類管線衝突改善圖資正確性，引入 AR 技術輔助挖掘施工，降低道路施工損害地下管線風險。
2. 透過道路施工影像系統 APP2.0，落實全民督工，一般民眾均可下載，查詢即時之施工位置、施工單位、施工廠商等，並可連接即時施工影像。

## 四、新建工程

112 年 7 月至 12 月止執行交通建設及公共建築等工程，道路橋梁

工程 21 件，建築工程 19 件，共計 40 件，擇要如下：

### (一) 道路工程

#### 1. 大林蒲遷村安置地增設道路工程

經濟部委辦，作業期程依地政局辦理安置地配地街廓新闢道路共計 23 條，其中 15 公尺寬道路 1 條、10 公尺寬道路 19 條、8 公尺寬道路 3 條(視政策調整)，總經費 3 億 6,000 萬元，配合經濟部新材料循環產業園區報編期程辦理規劃設計。

#### 2. 鼓山區龍德新路拓寬及往東延伸跨越愛河橋梁工程

道路：由博愛路打通至新德路，長約 210 公尺、寬 20 公尺道路。橋梁：龍德新路向東跨愛河至河堤南路橋梁，採鋼橋形式，長度約 190 公尺。總經費 3 億 1,000 萬元，111 年 10 月 7 日開工，113 年 1 月 31 日開放通行。

3. 高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃專用道開闢工程

西起台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路至沿海四路止長約 8,376 公尺道路，總經費 14 億 343 萬元，第一標 112 年 6 月 9 日開工，預計 113 年 8 月完工；第二標 112 年 11 月 8 日開工，預計 114 年 3 月完工；第三標 112 年 6 月 27 日開工，預計 113 年 9 月完工；第四標 112 年 5 月 12 日開工，預計 113 年 8 月完工。

4. 左營區左營大路 372 巷開闢工程

自左營大路至元帝路止，6 公尺寬都市計畫道路，長約 184 公尺，總經費 6,538.5 萬元，112 年 1 月 4 日開工，112 年 8 月完工。

5. 左營區翠華路(世運大道~明潭路)拓寬工程

翠華路(明潭路至左營大路)，屬寬 30 公尺，長約 1,050 公尺之都市計畫道路，現況弧線路段已全寬供通行，預計延現況 30 公尺計畫道路往西側拓寬 10 公尺；左營大路至世運大道屬寬 40 公尺，長約 320 公尺都市計畫道路，總經費 2 億 2,300 萬元，112 年 10 月 16 日開工，預計 113 年 6 月完工。

(二) 橋梁工程

1. 前鎮媽祖港橋改建工程

位於前鎮區及鳳山區交界處，跨越前鎮河，連結前鎮鎮中路（都市計畫寬 20m）與鳳山五甲三路（都市計畫寬 30m、現寬約 20 公尺），現有橋長約 51.4 公尺，寬約 21.6 公尺，總經費 4 億 1,384 萬元，111 年 5 月 6 日開工，預計 114 年 12 月完工。

2. 梓官區通安大橋改建工程

位於梓官區中正路通安大橋，長約 75 公尺，寬 21 公尺，總經費 1 億 6,914 萬元，111 年 9 月 5 日開工，預計 113 年 12 月完工。

3. 彌陀區舊港橋改建工程

位於彌陀區舊港路(高 21 線)，屬都市計畫區外，橋現寬約 8 公尺，施作橋寬 12 公尺、長 140 公尺，總經費 2 億 2,222 萬元，111 年 10 月 31 日開工，預計 114 年 4 月完工。

4. 路竹區華正橋掏空下陷重建工程

華正橋位屬都市計畫區外，110 年 7 月及 8 月豪雨沖刷，造成橋台坍塌傾斜，列為危橋，現況已無法供通行(原橋梁寬度約 5 公尺、長度約 10 公尺)。總工程費 543.4 萬元，112 年 1 月 31 日開工，112 年 7 月完工。

5. 鼓山區九如橋新建工程

原橋長 624 公尺、寬 20 公尺，銜接三民區中都及鼓山區內惟地區，經鑑定橋梁破損狀況已達 U3 等級，建議整體重建。九如陸橋拆除後，將於九如陸橋原地重建跨愛河之新橋，改建後的九如橋長約 70 公尺、寬約 30 公尺，原橋梁引道則依都

市計畫恢復為平面道路，翠華路以西路寬 50 公尺，同盟三路以東路寬 30 公尺，全段配合前後段道路調整路型進行銜接。112 年 1 月 4 日獲得內政部同意補助改建總經費 4.6 億元(中央款 3.6 億元，地方自籌 1 億元)，另拆除經費由交通部補助 9000 萬元。新建工程目前規劃設計中，拆除工程已於 112 年 11 月 16 日申報開工，預計 113 年 3 月完工。

(三) 高雄生活圈道路系統建設計畫-國土署補助工程

1. 六龜區 133 線道路重建工程

新開路高 133 線，里程 3K+800~4K+250 規劃橋梁，跨度配置為 60m+90m+60m，橋寬為 8.5m，淨寬為 7.5m，橋總長 210m，主跨長 90m，採懸臂工法施工，為單孔箱型梁，總經費 12 億 596 萬元，112 年 12 月 29 日開工，預計 116 年 4 月完工。

2. 仁武區仁心路道路拓寬工程(第一期)

由鳳仁路起至成功路(7-11)止，現寬約 6~13 公尺，長約 973 公尺，都內部分約 933 公尺為 15 公尺寬計畫道路，都外部分約 40 公尺，總經費 2 億 5,186 萬元，112 年 9 月 18 日開工，預計 113 年 10 月完工。

3. 林園北汕二路拓寬工程-第二期

中油公司三輕更新計畫地方回饋項目之一，自工業區隔離綠帶往東至北汕路上，長約 880 公尺，都市計畫寬 15-20 公尺，現寬約 11 公尺。配合水利局箱涵設置長，先行施作自工業區隔離綠帶往東約 485 公尺長，以改善本路段淹水相關問題，總經費 1 億 513 萬元，111 年 12 月 12 日開工，預計 113 年 8 月完工。

4. 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段工程-德民路至中海路)延續北段工程，北起德民路，南至中海路，長約 1,800 公尺，屬 50 公尺寬都市計畫道路;及中海路配合拓寬銜接至軍校路，中海路屬 45 公尺、長約 590 公尺都市計畫園道，總經費 11 億 7,254.4 萬元，112 年 10 月 2 日開工，預計 115 年 6 月完工。

5. 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段二期-中海路至必勝路)本案屬南段二期工程(中海路至必勝路)，新闢道路主線長約 2.8 公里，都計寬度 30~40 公尺。總經費 9 億 2,596 萬元，目前規劃設計中。

6. 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段三期-必勝路至南門圓環)

保留舊城廣場前方空間完整性及延續感，於本區營造見城廣場並改善整體圓環(扣除南門口公園再造部分)及左營大路(南門圓環至必勝路)路段，改善主要道路長度約 290 公尺、調整道路寬度至 30 公尺、雙向計六車道。總經費 2 億 2,266 萬元，目前規劃設計中。

7. 左營區介壽路開闢工程

左營區介壽路，工程範圍自左營大路至自勉路，寬30公尺，長約760公尺都市計畫道路。總經費2億3,200萬元，目前規劃設計中。

(四) 前瞻計畫-國土署補助工程

鳳山區過埤路北側車道改善工程，改善位置為過埤路(50m計畫道路)北側機慢車道，範圍自過勇路往西至鳳頂路止，長度約380公尺，預計利用北側綠地及學校用地將現有7公尺寬道路改善至12公尺(含人行道)，總經費約為2,470萬元，112年9月27日開工，預計113年8月完工。

(五) 新市鎮開發基金-國土署補助工程

1. 岡山區大遼路拓寬工程

大遼路為都市計畫50公尺寬道路，長約927公尺，總經費3億309.6萬元，111年9月30日開工，預計113年10月完工。

2. 高雄新市鎮1-2號道路開闢工程

為都市計畫60公尺寬道路，長約2,870公尺，總經費10億8,500萬元，除穿越國道範圍由高公局以橋涵方式辦理，餘平面道路部分由本府工務局新工處代辦，東段工程110年12月10日開工，預計113年3月完工；西段111年4月29日開工，預計113年5月完工。

(六) 中油補助工程

中油研發專區園區南路道路開闢工程

本計畫係中油土地辦理都市計畫變更為新材料循環經濟產業研發專區，其中都市計畫回饋公共設施為道路用地，長度約900公尺，寬度40公尺，雙向6車道。總經費約為6億8,800萬元，112年12月27日開工，預計115年3月完工。

(七) 建築工程

1. 國防部205廠遷建案

基地位於大樹區，新建營區RC構造及鋼骨構造新建建築物數十棟、既有廠庫房與官舍整新、既有建物及房屋拆除、其他附屬設施工程等，總經費122億8,600萬元。林園營區新建工程於108年7月29日開工，已於111年7月完工。大樹北營區於108年12月16日開工，預定113年6月完工。光復營區於109年10月19日開工，預定113年12月完工。

2. 國防部205廠遷建案-國防部軍備局生產製造中心第205廠光復營區暨大樹北營區新建工程(光復營區)慈仁五村耐震補強暨整修工程，共10棟180戶，另拆除2棟，總經費3億9,000萬元，第一階段預定113年5月完工。

3. 高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程

興建地上3層之建築物(醫院新大廳)，既有醫院建築物地上1~2層之診間調整，總經費2億3,567萬元，111年9月23日開工，預定114年5月完工。

4. 岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程



位於本市第 87 期重劃區，興建地下 2 層、地上 12 層社會住宅 625 戶，統包工程 33 億 721 萬元，112 年 4 月 28 日開工，預定 115 年 6 月完工。

5. 高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所新建工程  
興建地上 3 樓，總樓板面積 1,675.65 平方公尺之現代化辦公廳舍，總經費 8,000 萬元，後續俟工程經費到位上網公告。
6. 和發消防分隊新建工程  
位於和發產業園區，預計新設一地下 1 層、地上 2 層消防分隊，總經費 1 億 471.1 萬元，111 年 12 月 19 日開工，預定 113 年 7 月完工。
7. 歷史記憶牆面廊道舊版牆設置工程  
高雄鐵路地下化遺留舊牆板保留及再利用工程，總預算約 2438.8 萬元，112 年 3 月 13 日開工，113 年 3 月完工。
8. 中正運動場開放場域改造工程  
拆除部份看台改建為開放景觀休憩空間、辦公空間及商業服務空間，保留北門至西門段建築物整修，並另規劃停車場、兒童遊戲場及極限運動場等，總經費約 4 億 700 萬元，主體工程 112 年 4 月 20 日開工，預定 114 年 4 月完工。
9. 大林蒲消防隊新建工程  
基地面積 4,109 平方公尺；預計興建地上 3 層 RC 構造建築物(含屋頂突出物)，樓地板面積 1,650 平方公尺，有值班台、停車空間、寢室、辦公室及救災暨救護備勤室，因用地爭議，112 年 5 月 26 日消防局來函暫停執行。
10. 高雄市濱海聯外道路(南段工程)-軍方代建代拆工程  
拆除軍校路中海門哨及周邊建物設施(總樓地板面積約為 1,200 平方公尺)，並於新台 17 線西側新建三層樓鋼筋混凝土建物(含會客區、辦公區、及住宿區)，總樓地板面積約為 2,400 平方公尺，總經費約 1 億 6,000 萬元，112 年 11 月 8 日開工，預定 114 年 7 月完工。
11. 高雄市楠梓區全民運動館興建工程  
楠梓游泳池既有建築物拆除，保留游泳池優化，為地上 2 層之鋼筋混凝土構造，屋頂為鋼構造，總樓地板面積約 8,851 平方公尺，總經費 4 億 100 萬元，111 年 8 月 10 日開工，預計 113 年 8 月完工。
12. 高雄市小港區全民運動館興建工程(第二案)  
位於小港森林公園，新建地上 2 樓層全民運動中心，總經費 6 億 4,194 萬元，113 年 2 月 19 日開工，預計 115 年 6 月完工。
13. 高雄市六龜區綜合行政中心新建工程  
預計將區公所、清潔隊、戶政事務所、里辦公室及檔案室等老舊建物拆除並興建地上 4 層聯合行政中心，總工程費約計 3

億 760 萬元，112 年 11 月 6 日開工，預計 114 年 10 月 28 日完工。

#### (八) 學校工程

1. 高雄市仁武區灣內國小遷校第二期校舍暨非營利幼兒園新建工程  
國小二期校舍 1 棟、非營利幼兒園 1 棟及綜合球場 2 座(設計面積共 4030.72 平方公尺)，總經費約 1 億 5,152.1 萬元，111 年 3 月 21 日開工，預定 113 年 7 月完工。
2. 高雄市楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程  
新建地上 4 層 RC 造之教學大樓 1 棟，拆除既有西側健康樓、北側和諧樓等建物，並新建地上 5 層地下 1 層之教學大樓 1 棟及傳達室、合成橡膠球場、圍牆各 1 座，總經費 5 億 1,100 萬元，第一期工程 111 年 11 月 17 日開工，預定 113 年 7 月完工；第二期工程規劃設計中。
3. 高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程  
新建地上 3 層鋼筋混凝土(RC)構造，總樓地板面積 5,784 平方公尺之校舍及周邊景觀，並拆除舊有校舍工藝大樓、忠孝樓及仁愛樓，總經費約 2 億 4,629 萬元，111 年 11 月 7 日開工，預計 113 年 9 月完工。
4. 國立中山大學附屬國光高級中學綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造服務  
教學大樓興建地上 6 層，建築面積 1015 平方公尺，總樓地板面積 4918.68 平方公尺，總經費 2 億 320 萬元，112 年 6 月 1 日開工，預定 114 年 4 月完工。
5. 林園高級中學圖資大樓新建工程  
樓地板面積約 4,024 平方公尺，規劃地上 4 層鋼筋混凝土構造之圖資大樓，設置圖書館、化學實驗室、展示館、會議廳及專科教室，經費 1 億 7,700 萬元，112 年 8 月 29 日開工，預定 114 年 4 月完工。
6. 楠陽國民小學公共化幼兒園新建工程  
以校內原有球場空間規劃新建公共化幼兒園，地上 2-3 層鋼筋混凝土構造，總樓地板面積約 2,385 平方公尺，總經費 1 億 2,369 萬元，112 年 10 月 31 日開工，預定 114 年 4 月完工。

## 五、公園處

本府工務局公園處開闢及改造公園綠地，導入藝術、生態、人文等多元價值，打造不同特色主題的共融公園。另納入公民參與機制，透過意見溝通與交流，讓公園更貼近當地民眾需求。公園處目前維管

之公園、綠地、兒童遊戲場及廣場截至 112 年 12 月共 834 座，面積計  
達約 1,024.17 公頃。

(一) 主要公園、綠地、兒童遊戲場開闢及改造 (善)

1. 已完工

- (1) 楠梓區國昌里公園 (07 公 08) 景觀改造工程，已於 112 年 7 月完工。
- (2) 楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程，已於 112 年 8 月完工。
- (3) [岡山河堤公園設置簡易兒童交通公園](#)，已於 112 年 12 月完工。
- (4) 前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程，已於 112 年 12 月完工。

2. 施工中

- (1) 大寮區第 81 期重劃區公 11、公 12 及綠地開闢工程，已於 111 年 7 月開工。
- (2) 大寮區第 81 期重劃區公 10 及公 13 開闢工程，已於 111 年 12 月開工。
- (3) 三民區第 69 期重劃區公園開闢工程，已於 112 年 3 月開工。
- (4) 高雄市寵物犬活動區設置工程，已於 112 年 4 月開工。
- (5) 楠梓區藍田公園遊戲場設置及設施改善工程，已於 112 年 5 月開工。
- (6) [左營區博愛扶輪公園改造工程](#)，已於 112 年 11 月開工。
- (7) [高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程](#)，已於 112 年 11 月開工。
- (8) [高雄市前鎮區盛興公園共融環境改善工程](#)，已於 112 年 11 月開工。
- (9) [小港區高松里兒 2 遊戲場設置及景觀改善工程](#)，已於 112 年 12 月開工。
- (10) 鳳山區建軍段 6 地號綠美化工程，已於 112 年 10 月開工。

3. 規劃設計中

- (1) 仁武區第 92 期重劃區公園開闢工程，已於 112 年 5 月核定規劃報告，目前辦理細設中。
- (2) 鳳山區大東公園特色遊戲場及戲水區設置工程，已於 112 年 8 月核定規劃報告，目前辦理細設中。
- (3) 鳳山區第 77 期重劃區公兒 73、公兒 74 及公兒 85 開闢工程，已於 112 年 11 月核定規劃報告，目前辦理細設中。
- (4) 楠梓區後勁公園遊戲場興建工程，已於 112 年 11 月核定規劃報告，目前辦理細設中。

- (5) 苓雅區自來水公園戲水區設置工程，細部設計已於112年10月核定。
- (6) 小港區高雄公園特色遊戲場改善工程，已於112年3月核定規劃報告，112年6月核定細部設計。
- (7) 岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程，已於112年11月19日、12月2日辦理公民參與，目前依據公民參與意見調整規劃中。
- (8) 鳳山區中山公園親水遊戲場統包工程，已於112年10月6日、10月21日辦理公民參與，目前依據公民參與意見調整規劃中。
- (9) 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，目前辦理規劃中。
- (10) 橋頭區公兒10開闢工程，已於112年11月11日辦理公民參與，目前依據公民參與意見調整規劃中。
- (11) 大樹區九曲堂公二公園遊戲場第二期興建工程，已於112年9月核定規劃報告，目前辦理細設中。
- (12) 鳳山區公兒9、公兒10公園改善工程，已於112年12月23日辦理公民參與，目前依據公民參與意見調整規劃中。

#### 4. 招標作業

- (1) 楠梓區享平里兒童遊戲場興闢工程，已於112年12月上網招標。
- (2) 小港區坪鳳公園遊戲場第二期興建工程，已於112年12月5日決標。
- (3) 中正運動場前廣場及中正技擊館周邊景觀綠美化工程，已於112年12月核定細設，目前辦理招標作業中。
- (4) 112年度高雄市設置寵物犬活動區工程，已於112年12月25日決標。

### (二) 道路及景觀綠美化

#### 1. 道路綠美化

持續執行中華路、時代大道、新光路、河北路、河南路、博愛路、同盟路、中正路、五福路、和平路、國泰路、南京路、澄清路、府前路、民族一路、民族二路、民生路、四維路、光華路、翠華路、九如一路、九如四路、明誠路、大順路、中山三路、凱旋四路、大中路、民權路、青年路等本市各區重要道路綠美化及災後搶修工作。

#### 2. 公園綠地綠美化

112年度環境綠美化申請案計10件39處，面積合計約3.3公頃，核定總經費約為486萬元，已完成結案核銷，總執行金額423萬0350元。

#### 3. 公園綠地及道路植栽維護管理

- (1) 持續執行本市道路樹木植栽修剪維護管理及緊急搶修工作。

- (2) 委託專業廠商辦理本市公園樹木及行道樹健康檢查評估。
- (3) 執行本市各區公園綠地登革熱、病蟲害防治緊急噴藥及防疫清消工作。
- (4) 公園綠地等清潔維護管理共計 835 處，其中委託里辦公處辦理小型鄰里公園計 144 處、另民間認養及協助計 29 處，將持續鼓勵各界參與公園認養工作。

### (三) 路燈維護管理

- 1. 本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程共計 3 案
  - (1) 112 年截至 12 月已完成配合道路刨鋪及台電架空線路下地約 600 公尺。
  - (2) 112 年截至 12 月已完成新設路燈 1,000 盞、新設及更新公園園燈 250 盞。
- 2. 高雄市路燈 E 化通報管理系統及物聯網設備管理系統建置及維護案計 1 案。
- 3. 高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案共計 2 案
  - (1) 持續維護及改善本市 35 行政區路燈設備。
  - (2) 112 年截至 12 月已完成新設、移設及移除路燈 500 盞、架空線路下地及管線挖埋約 200 公尺。

## 六、道路養護工程處

### (一) 各區道路、人行道養護管理

112 年 1 至 12 月本府工務局道路養護工程處完成計 637 條，約 231 萬平方公尺之本市重要道路刨鋪改善，人行道改善面積共約 36,246 平方公尺。

#### 1. 道路、人行道專案工程

- (1) 高雄市道路改善工程、高雄市人行道鋪面改善工程、本市道路附屬設施改善及緊急搶修工程等持續進行中。
- (2) 燕巢區中安路道路及人行道改善工程：已於 112 年 12 月開工。
- (3) 輕軌（C24 至 C32）沿線大順路（博愛路至中正路）整體人行環境改善工程（開口契約）（第 1~3 標）：施工前準備中。
- (4) 左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善工程第一期：已於 112 年 8 月完工。

第二期（開口契約）：已於 112 年 10 月開工。

- (5) 左營區華夏路（華榮路至崇德路）人行環境改善工程

第一標：112年11月施作工項已完成。

第二標：已於112年2月開工。

(6) 三民區正義路（九如一路至建國一路）人行環境改善工程

第一標：已於112年6月完工。

第二標：113年1月施作工項已完成。

(7) 鳳山區南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境改善工程

衛武營標：111年1月完工。

第一標（開口契約）：

開口1標已於112年7月開工；開口2標已於112年

8月開工。

第二標：112年12月內政部國土管理署核定補助，刻辦

理重新發包前準備作業中。

(8) 鳳山區自由路（議會路至國泰路二段）人行環境改善工程：已於112年8月開工。

2. 經常養護及防汛整備工程：道路、路面、附屬設施等委外巡查、改善、補修、經常性養護及緊急搶修工程共23案，皆已於112年12月底完工。

## (二) 橋梁養護管理

### 1. 橋梁檢測

(1) 橋梁定期檢測頻率原則為每2年一次、特別檢測（颱風、豪雨、地震檢測）則視實際情況進行，檢測相關資料皆依規定登錄於橋梁管理系統（TBMS2）。

(2) 112年度辦理計602座橋梁定期檢測，自5月開始執行，並

於9月檢測完成；8月2、15日、9月7日派工進行豪雨特別

檢測。

2. 橋梁維修：112年1至12月已維修補強計107座橋梁。

(三) 通學道改善工程

1. 橋頭區仕隆國小(大崎巷)：113年1月開工。
2. 左營區新莊國小(自由三路)：113年1月開工。
3. 苓雅區福東國小(四維一路)：細部設計作業中。
4. 前鎮區中正高工(二聖一路)：113年1月開工。
5. 教育局委託代辦通學道改善：112年1至12月已改善完成34所學校計47處通學道。

## 七、違章建築處理大隊

(一) 112年7月至12月止查報違章建築及廢置廣告物共1,542件，違建及廣告招牌拆除成果共計1,701件。

(二) 各項專案拆除情形

1. 拆除影響市容觀瞻違規竹鷹架廣告、廢置廣告空(框)架及破損廣告招牌共計執行拆除798件。
2. 拆除影響消防救災六米巷道違建，共計12件。
3. 拆除鼓山區九如四路580號等騎樓違建，共計63件。
4. 拆除三民區鼎盛段164地號(榮總附近)等3處鴿舍違建。
5. 拆除新興區復興二路205號等6處昇降梯違建。
6. 配合市府拆除三民區博愛一路134號等6處，影響環境市容景觀遮雨棚。
7. 配合國有財產署拆除前鎮區前鎮街50號2.3樓老舊剝落女兒牆、影響公共安全遮雨棚。
8. 配合國有財產署南區分署拆除鳳山區鳳山段草店尾小段40-12地號國有土地上廢棄廁所。
9. 配合建管處拆除三民區、新興區建國路及中山路等28處火車

站周圍違規廣告物。

10. 配合鼓山分局拆除鼓山區龍德路 114、116 號騎樓妨礙行人通行雜物及、118 巷 2 號設置門板。
11. 配合三民第二分局拆除三民區澄平街 2 巷 10 號前等 27 處占用人行道、水溝頂板私設水泥斜坡、花圃及固定式障礙物。
12. 配合左營分局拆除左營區海功路 271 號、左營區明華一路 170 號騎樓影響行人通行固定物。
13. 配合新興分局拆除前金區榮安街與六合二路 152 巷口及成功一路 495 號等 2 處佔用騎樓妨礙通行障礙物。
14. 配合苓雅分局拆除苓雅區大順三路 183 號至 203 號占用道路私設斜坡道。
15. 配合小港分局拆除小港區飛機路 459 號前占用人行道木質圍欄。
16. 配合前鎮分局拆除前鎮區瑞隆路 545 號前及西側巷道店家占用側溝及道路。
17. 配合旗山分局拆除杉林區桐竹路 61 號前影響通行占用設置花圃。
18. 配合杉林區公所拆除月美里桐竹路 61 號前占用水溝花圃。
19. 防救災訊系統 EMIC 通報” 杜蘇芮、海葵、小犬颱風” 調派委



外廠商緊急處理案件，共計 24 件。