

備註：

- 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
- 2.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
- 3.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： _____ 現場施工人員簽名（檢查人員）： _____

路燈工程自主檢查表（1/2）（參考例）

編號： _____

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目			
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
基座鋼筋綁紮	主筋：	D - 支		
	箍筋：	@[]cm		
模板組立	尺寸	[]cm×[]cm×[]cm		
	模板組立規定	三層模		
混凝土澆置	混凝土澆置規定	混凝土澆置規定		
	導水溝槽	X向及Y向各一條		
拆模	拆模時間	24小時以上		
	混凝土完成面檢查	無蜂窩、冷縫		
配導線及系統 接地線	規格及線徑	XLPE (CV), 22 *2C 接地：E5.5		
安裝ELCB	規格	2 ¹⁵ / ₃₀ , 100mA, 0.1sec防水型		
燈桿安裝	固定且水平	固定且水平		

燈具安裝	固定	牢固		
------	----	----	--	--

缺失複查結果：

已完成改善（檢附改善前中後照片）

未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。

2. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。

3. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：