

# 植樹工程自主檢查表 (1/2) (參考例)

編號：

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
放樣	放樣位置	標示植物預定種植位置		
植穴開挖 及施基肥	植穴大小	根球直徑大小兩倍的直徑 深度為根球直徑加[20cm]以上或 1.3 倍根球高		
	植穴原土	穴內掘出之石礫及混凝土塊與 其他有礙生長之雜物均應運離 現場		
	基肥	穴底鋪置腐熟堆肥或其他適用 之肥料與土壤之拌和物，其用 量：[5]kg/m <sup>3</sup>		
植栽運送 保護	運送或移動	須加小心，以免損及樹葉，樹皮 與樹枝		

缺失複查結果：

- 已完成改善 (檢附改善前中後照片)
- 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： \_\_\_\_\_ 簽名： \_\_\_\_\_

備註：

1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。
2. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
3. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名 (檢查人員)：

## 植樹工程自主檢查表 (2/2) (參考例)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目			
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
種植	種植時限	自苗圃挖出後，[2天]內應即種妥		
	土球保護物解除	栽植前須除去植物護根土球之包裹物或育苗容器		
	設置樹幹基部保護材	細目塑鋼網(高30cm)，並小部分埋入土中		
	苗木扶正	直立		
	回填土壤	客土或原土回填壓實(依契約圖說規定)		
	植穴表面	形成一淺凹之窪地，以[3~5]cm深之腐熟堆肥覆蓋		
設置三支式支架	支架入土深	入土深度約50cm以上		
	立支架高度	植栽高度[1/3]以上處		
	支架入土角度	長支架與地面垂直線之立面角度45度至60度間		
支架綁紮與固定	支架綁紮	支架用鐵絲16#交叉纏繞5圈，端部適當收尾		
	樹幹保護軟墊	與樹幹接觸部位設軟質襯墊，如橡皮、麻布或厚不織布等		
	支架與苗木捆綁固定	Ø0.3cm麻繩捆綁結實，交叉繞5圈以上		

缺失複查結果：

已完成改善（檢附改善前中後照片）

未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。

2. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。

3. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：