

高處作業墜落預防安全檢核表

作業日期：

作業地點：

作業人數：

項目	查核標準(請打 v)	查核結果(請打 v)
作業前通報及作業標準	<input type="checkbox"/> 於高雄市實施易踏穿材料構築屋頂搭設、維修、維護、清掃、新建及其他相關之屋頂作業前，應先至勞檢處網站 https://klsiods.klsio.gov.tw/login ，特定作業申報區申報相關資料。 <input type="checkbox"/> 已訂定作業標準。【職業安全衛生法施行細則第31、41條】	<input type="checkbox"/> 合格(請附已申報的資料) <input type="checkbox"/> 不合格
◆安全上下設備	<input type="checkbox"/> 現場設有可安全上下之樓梯 <input type="checkbox"/> 設置固定梯或移動梯(固定使用)且設有 <input type="checkbox"/> 捲揚式防墜器或 <input type="checkbox"/> 垂直安全母索 <input type="checkbox"/> 垂直安全母索應設有專用之安全帶鎖扣，下端應有防止鎖扣自尾端脫落之設施。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 設有其他安全上下設備：
◆安全網	<input type="checkbox"/> 網目 10 公分×10 公分 <input type="checkbox"/> 作業區下方皆已依規定鋪設，安全網無磨損、劣化及缺陷 <input type="checkbox"/> 作業時應防止有焊渣或熔屑掉落於安全網上	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 無法鋪設，但有踏穿部分已鋪滿踏板或金屬製堅固格柵
◆安全通道、踏板、堅固格柵	<input type="checkbox"/> 規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板 <input type="checkbox"/> 於採光浪板 <input type="checkbox"/> 滿鋪踏板或 <input type="checkbox"/> 裝設金屬製堅固格柵	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 屋頂沒有採光浪板或石綿浪板，且無踏穿之虞
◆水平安全母索、錨錠或繫固裝置	<input type="checkbox"/> 母索以 <input type="checkbox"/> φ9mm 以上鋼索或 <input type="checkbox"/> φ14mm 以上尼龍索設置(承受 2300 公斤拉力) <input type="checkbox"/> 水平安全母索支柱間距(公尺)： $L = 4 \times (\text{淨空高度 } H - 3)$ ； $L \leq 10$ 公尺， $H \geq 3.8$ 公尺) <input type="checkbox"/> 設有足夠可供鈎掛之錨錠或繫固裝置	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
◆背負式安全帶	<input type="checkbox"/> 安全帶經商品檢驗合格且附有雙掛鈎掛繩 <input type="checkbox"/> 無磨損、變形，掛鈎安全鎖正常 <input type="checkbox"/> 已配發給各作業人員	<input type="checkbox"/> 合格，共 _____ 套 <input type="checkbox"/> 不合格
◆安全帽	<input type="checkbox"/> 須符合 CNS1336Z3001 之規範。 <input type="checkbox"/> 帽殼外表不得有凹或凸洞、裂縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情形。 <input type="checkbox"/> 頤帶須確實固定在使用者之頭部。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

◆捲揚式防墜器	<input type="checkbox"/> 性能測試正常(急拉制動) <input type="checkbox"/> 無損壞、磨損 <input type="checkbox"/> 長度符合作業需要	<input type="checkbox"/> 合格，共 _____個 <input type="checkbox"/> 不合格
---------	---	---

◆安全衛生教育訓練	<input type="checkbox"/> 雇主對擔任屋頂作業主管下列作業主管之勞工，應於事前使其接受營造作業主管之安全衛生教育訓練。 <input type="checkbox"/> 新僱勞工或 <input type="checkbox"/> 在職勞工於變更工作前，雇主應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。	<input type="checkbox"/> 合格，(請附屋頂作業主管合格證書及教育訓練紀錄備查) <input type="checkbox"/> 不合格
作業前安全確認	<input type="checkbox"/> 勞工有下列情事之一者，雇主不得使其從事高架作業： <input type="checkbox"/> 酒醉或有酒醉之虞者。 <input type="checkbox"/> 身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良。 <input type="checkbox"/> 情緒不穩定，有安全顧慮者。 <input type="checkbox"/> 勞工自覺不適從事工作者。 <input type="checkbox"/> 其他經主管人員認定者。	<input type="checkbox"/> 合格，(已通過呼氣式酒精測試器檢測) <input type="checkbox"/> 不合格
雇主或現場負責人應即令停止作業之情形(為維護自身安全，勞工亦得自行停止作業)	當作業有下列立即發生危險之虞時： <input type="checkbox"/> 未設置相關防墜設施 <input type="checkbox"/> 未提供作業人員防止墜落之個人防護具，或未確實使用 <input type="checkbox"/> 強風、大雨、天災或其他氣候等因素，致有影響作業安全之虞	現場主管及所有作業人員已知悉左列應停止作業之情形 簽名：
檢查日期： 施作單位名稱： 自主檢查人員/所屬單位： (簽名) /		
備註： 1. 表單係節錄相關法規法令規定供參，事業單位應依照實際作業的安全衛生風險後進行評估，並採有效管控措施進行現場安全衛生管理。 2. 此檢核表標註◆之檢核項目應留存佐證照片以供備查，相關紀錄應保存三年。		