路燈工程施工抽查紀錄表 (1/2)

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
檢查時機	□檢驗停留點　　□隨機抽查		
檢查結果	○檢查合格　　╳有缺失需改正　　／無此檢查項目		

檢查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
開挖	底部高程	開挖深度：[　　]cm 或符合設計高程		
第三種接地埋設	長度及埋設長度	L＝[　　]m，且確實埋入土中		
銅棒與接地線接合	接合方式	火泥熔接		
接地電阻檢測	第三種接地電阻檢測	50歐（Ω）以下		
PVC管埋設	深度	[　　]cm		
級配夯實層	級配夯實層	厚度[　　]cm		
警示帶埋設	深度	[　　]cm		
螺栓定位	支數	4支		
	位置固定	樣板固定		
	螺栓保護	膠帶保護		
	預埋高程	高於混凝土完成面[　]mm		

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：　　年　　月　　日

複查人員職稱：　　簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造主管**簽名：**　　監造現場人員**簽名：**

路燈工程施工抽查紀錄表(2/2)

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
檢查時機	□檢驗停留點　　□隨機抽查		
檢查結果	○檢查合格　　╳有缺失需改正　　／無此檢查項目		

檢查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
基座鋼筋綁紮	主筋：	D　－　支		
	箍筋：	@[　　]cm		
模板組立	尺寸	[　]cm×[　]cm×[　]cm		
	模板組立規定	三層模		
混凝土澆置	混凝土澆置規定	混凝土澆置規定		
	導水溝槽	X向及Y向各一條		
拆模	拆模時間	24小時以上		
	混凝土完成面檢查	無蜂窩、冷縫		
配導線及系統接地線	規格及線徑	XLPE（CV），$\overline{22}$ *2C 接地：$E\overline{5.5}$		
安裝ELCB	規格	$2\frac{15}{30}$，100mA，0.1sec防水型		
燈桿安裝	固定且水平	固定且水平		
燈具安裝	固定	牢固		

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：　　年　　月　　日

複查人員職稱：　　簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造主管**簽名：**　　監造現場人員**簽名：**