

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 高雄市旗山區公所 函

地址：84241高雄市旗山區延平一路499號  
承辦單位：經建課  
承辦人：黃永宸  
電話：07-6616100#517  
傳真：07-6622764  
電子信箱：yong0317@kcg.gov.tw

受文者：本所經建課

發文日期：中華民國110年4月28日

發文字號：高市旗區經字第11030544600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送110年4月22日「旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業土石標售」現地勘查紀錄乙份，請查照。

說明：依據本所110年4月15日高市旗區經字第11030488100號開會通知單辦理。

正本：華邦工程顧問有限公司、禹銓營造有限公司、尚億開發有限公司、欣嶺實業有限公司、名砂企業有限公司、協隆砂石企業社、寶旺企業行、鴻林興業股份有限公司、九地企業有限公司、石裕砂石行、協震有限公司、里一實業有限公司、屏里企業有限公司、仕和企業股份有限公司、和生開發股份有限公司

副本：經濟部水利署第七河川局、高雄市政府水利局、台灣星荷保全股份有限公司、本所經建課（均含附件）

# 區長謝健成

# 「旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業土石標售」

## 現地勘查

一、 開會時間:110年4月22日(星期四)下午3:0

二、 開會地點: 現地

三、 主持人:黃永崑代

紀錄:黃永崑

四、 出席單位及人員:

尚億開發有限公司	胡金聘代
欣嶺實業有限公司	胡金聘代
名砂企業有限公司	
協隆砂石企業社	
寶旺企業行	胡金聘
鴻林興業股份有限公司	
九地企業有限公司	

石裕砂石行	
協震有限公司	顏輝玖
里一實業有限公司	
屏里企業有限公司	
仕和企業股份有限公司	
和生開發股份有限公司	張 毓 元
華邦工程顧問有限公司	謝 志 白
禹銓營造有限公司	林 志 璽
本所	翁承恩

## 五、 出席單位意見：

### 1. 禹銓營造有限公司：

目前提料廠商意願低，自 110 年 4 月 16 日起已無廠商進場提料，故暫停出料，另汛期將至，建請同意汛期後再行辦理提料事宜。

### 2. 出席提料廠商：

堆置場目前已屆飽和，且現場多為無價土石，無提料需求。

### 3. 華邦工程顧問有限公司：

(1) 廠商提料意願低，導致工程執行不佳，為免浪費公帑，建請依禹銓建議辦理。

(2) 疏濬範圍位於旗山溪與荖濃溪匯流口，目前積水嚴重，尤其行水區施工不易，加上汛期即將到來，因此建議先行停工暫停出料，並申請辦理展延，待後續停工原因消滅後再進行疏濬出料作業。

## 六、 結論：

(一) 廠商提料意願低落，造成目前工程進度執行不佳，另汛期將至，為節省公帑，原則依廠商意見，暫停出料，待後續停工原因消滅後再行辦理提料事宜。

(二) 請華邦工程顧問有限公司協助後續停工事宜(監控設備拆除及後續申請延期函文)。

(三) 未出席廠商如有異議，請於 110 年 5 月 3 日前通知本所，逾期視為無意見。